

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN ERCHIE

-Via Stazione-Fabbricato n.1-Alloggi n.8. Vani con.44.

Legge 22.10.1971, n.865, art.55. Canale "C".

Impresa: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

Importo a base d'asta	L. 70.840.000=
-----------------------	----------------

Importo comprensivo d'aumento d'asta (60% - 0,20%)	L. 113.117.312=
--	-----------------

Contratto n.5660 del 27.6.1975, registrato a Brindisi il 2 luglio 1975 al numero 2338 Mod.I.

=====O=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Considerato

- che, per la morfologia del terreno nella zona in cui sorge la costruzione in epigrafe, poichè il lotto risulta sottoposto rispetto alle strade circostanti, si è manifestato necessario e indispensabile procedere ad innalzare la quota di calpestio del piano terra rispetto al piano di campagna;
- che, quanto sopradetto ha comportato la previsione, rispetto a quella di progetto, di maggiori altezze di murature interrato e di riempimenti entro e fuori il perimetro dell'edificio;
- che, a causa della sopravvenuta indisponibilità, da parte del Comune di Erchie, di allacciare i servizi del complesso edilizio a fogna pubblica, si sono dovuti avviare i lavori per la costruzione di una fossa settica, assolutamente stagna;
- che detta perizia è stata redatta in data 17.5.1976, comprendendo i lavori di cui sopra e meglio analizzati in computo metrico;
- che per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di 90 (novanta) giorni.

La sottoscritta Impresa esecutrice dei lavori suindicati:

- presa visione dell'anzidetta variazione che porta l'importo dei lavori a misura da L.15.033.872 a L.21.677.561 con un aumento di L.6.643.689 ed in c.t. L.6.644.000, essendo compreso in tali cifre l'aumento d'asta;

A richiesta del Direttore dei Lavori ing. Giorgio GABRIELI;

Dichiara di accettare l'anzidetta variante senza sollevare eccezioni o ri-serve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compen-so, bensì alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispon-dente capitolato speciale d'appalto e ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quel-la del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi, li 17.5.1976.=

L'IMPRESA
(Sig. Antonio RIBEZZI)

Antonio Ribezzi
.....


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giorgio GABRIELI)

Giorgio Gabrieli
.....

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo
.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)



Raffaele Fiscetto
.....