

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/1978, n. 457- I° Biennio

LAVORI di costruzione di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata nel Comune di BRINDISI
Lotti 5-6-7 (Parziale)- Alloggi n. 31-vani conta-
bili n. 149-P.I.n. 001/68/1-

IMPRESA: Dott. Gaetano Capeto -BRINDISI-

CONTRATTO n. 5948 del 19-5-1980 registrato a Bri-
ndisi il 19-5-1980 al n. 2171 Mod. I°.

IMPORTO: a base d'asta.....£650.700.000.=
al netto del ribasso d'asta
del 6,90%+0,20% per fidejussione £604.500.300.=

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OPERE
IN FONDAZIONE

R E L A Z I O N E

PREMESSO che:

-Con nota di questo I.A.C.P. n. 2524 del 12-3-1982
veniva richiesto alla Regione Puglia, Assessorato
all'Urbanistica ed E.R.P., il preventivo nulla
osta per procedere alla elaborazione della presen-
te perizia suppletiva per maggiori opere di fonda-
zione non previste nel progetto principale, ovvero
previste in quantità ridotte.

-L'Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica, ha espresso parere favorevole alla redazione della predetta perizia, in quanto la stessa, pur comportando una maggiore spesa, per lavori ^{E NON PREVEDIBILI ALL'ATTO DELLA PROGETTAZIONE} ritenuti indispensabili, fa rimanere gli importi di costo di costruzione e del costo di intervento entro i limiti massimi di costo consentiti a metro quadrato.

-Visto le annotazioni contabili dei lavori di fondazione già eseguiti, dalle quali si è rilevato il completo assorbimento delle somme originariamente stanziare.

-Considerato che si è potuto procedere alla quantificazione degli importi per le maggiori opere in fondazione, non previste nel progetto principale, ma ritenute indispensabili per consentire il completamento definitivo dei fabbricati.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha proceduto in data odierna, in contraddittorio con il Dott. Gaetano Capeto a redigere apposita stima dei lavori come innanzi detto che, allegata alla presente relazione, ne forma parte integrante.

L'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 6,90% + 0,20% per fidejussione ammonta a £ 8.507.728.=, oltre a £ 855.026.=

a disposizione dell' Amministrazione per spese generali ed I.V.A., per una spesa complessiva di £9.362.754.=

I prezzi unitari applicati ed i patti e le condizioni sono quelle del contratto principale.

A tale spesa si farà fronte con richiesta di ulteriore finanziamento.

La presente perizia, sentita la Commissione Tecnica I.A.C.P. istituita ai sensi dell'art.63 della legge 22/10/1971, n.865, sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.

Fanno parte della presente relazione:

- 1)-Computo metrico e stima dei lavori;
- 2)-Nuovo Quadro Economico, riportato nel Mod.Q.E. N.3/3 del
- 3)- Atto di sottomissione.

BRINDISI, li 10/3/1982

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

