

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/ 12/ 1970  
N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta ..... L. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20 %/o ..... L. 129.537.800.=

Importo perizia suppletiva e di va-

riante al netto ..... L. 9.910.000.=

-----

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventuno  
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddet-  
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 5226 del 30/12/1968 registrato  
a Brindisi l'8/1/1969 al n° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che  
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 del  
29/ 5/ 1970;

VISTO il voto n° 775 del 6/10/1970 del Provveditorato  
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la provveditoriale n° 26422 del 10/11/1970 che  
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 14  
dicembre 1970;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5362 del 30/11/1970 registrato  
a Brindisi il 14/12/1970 al n° 2283 Mod.  
I che prorroga all'art.6 di giorni 60 il termine  
utile per la ultimazione dei lavori

O R D I N A


all'Impresa Nicola PUTIGNANO di Noci la esecuzione  
dei lavori per l'importo netto di L. 9.910.000 agli  
stessi patti e condizioni del contratto principale.=  
Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto  
principale e quelli di cui al presente ordine di servizio  
sara' fatta unica contabilità.=

Per la esecuzione di dette opere il termine utile per  
la ultimazione dei lavori a norma dell'art.6 dell'atto  
aggiuntivo, viene prorogato di giorni 60 (sessanta)  
di quello stabilito nel contratto principale e  
quindi verrà a scadere il giorno 4 marzo millenovecen

tosettantuno.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)  
