

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA provincia di BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in San Pan -

crazio Salentino - n.2 Fabbricati - alloggi n.6 -

Vani convenzionali n. 41 -

Legge 22.10.1971, n.865 - art.68/a - Canale "A" -

Impresa: Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi -

Importo a base d'astaf. 66.010.000

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 68%f.110.675.006

Contratto in data 8.6.1976 n. 5709 di Rep., registra-

to a Brindisi il 9.6.1976 al n. 6087 Mod. I° -

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Millenovecentottanta il giorno venti del me-
se di Settembre in S.Pancrazio Salentino.

- Considerato che la consegna dei lavori soprain-
dicati ha avuto luogo il giorno 18.7.1975, che do-
vevano essere eseguiti in gg.360 consecutivi, per
cui i lavori medesimi dovevano essere ultimati il
giorno 11 Luglio 1976;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 21.7.1975;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori del 30 Ago-
sto 1976 che fissava la nuova scadenza per il gior-
no ~~21~~ 21 Agosto 1977;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n.2
del 24.1.1977;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del
28.4.1977 che fissava la nuova scadenza per il gior
no 23 Novembre 1977;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 3
del 30.11.1977;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori n.3 del
20 Luglio 1980 che fissava la nuova scadenza per il
giorno 22.7.1980;

- Accertato che con atto aggiuntivo in data 19.9.80
sono stati concessi gg.60 di proroga per cui la sca
denza definitiva dei lavori era fissata per il 20
Settembre 1980.

Il sottoscritto Ing. Dott. Giuseppe PRESTA Direttore
dei lavori, alla presenza della Impresa ed in con-
traddittorio con Geom. Antonio MORELLI Titolare del
la medesima, ha effettuato sopralluogo di ricogni-
zione sul cantiere riscontrando che i lavori sono
ultimati, per cui

C E R T I F I C A



che i lavori medesimi sono stati ultimati il giorno
20.9.1980 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Giuseppe PRESTA)



Visto:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

