

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

STAZIONE APPALTANTE

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "AMICIZIA"

(Legge 14/2/63 n°60)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - RIONE S. ELIA - PALAZZINA N°1 PER N°14 ALLOGGI E N°96 VANI CONTABILI.

- Importo a base d'asta L. 108.037.100

- al netto del ribasso d'asta

dello 0,30% L. 107.712.983

2° Perizia Suppletiva e di Variante di Netto L.

667.762.

IMPRESA: MARZO Franco da Lecce.

Contratto in data 17/7/71 reg.to a Brindisi il 23/7/

1971 al N°6788.

SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno del mese di novembre in Brindisi:

PREMESSO:

- che con contratto in data 17/7/1971 reg.to a Brindisi il 23/7/71 n°6788, l'Impresa MARZO Franco da Lecce, ha assunto i lavori di costruzione di un lotto di case per conto dei soci della Cooperativa Edilizia "Amicizia" per l'importo di L.107.712.989 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%.

- che durante i lavori fu necessario redigere una 1<sup>a</sup> perizia suppletiva di variante per un importo di L. 3.201.270, per cui l'importo netto dei lavori si elevava a L.110.914.256;
- che su esplicita richiesta della stazione appaltante di apportare delle modifiche alla recizione, si è reso necessario da parte della Direzione dei lavori, redigere una 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante dell'importo di L.667.762 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%.
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Capitolato speciale di appalto di cui al contratto su richiamato;
- La suddetta Impresa Marzo Franco, presa visione della suddetta 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante.

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare, senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori previsti nella 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante suddetta, agli stessi patti e condizioni e, con lo stesso ribasso dello 0,30% di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto su richiamato;
- di eseguire i lavori previsti nella 2<sup>a</sup> perizia suppletiva entro il maggior termine di mese tre (3), oltre a quello stabilito contrattualmente per i lavori principali;

- di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale;
- di accettare la contabilizzazione anche dei lavori previsti nella 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in unica contabilità con quelli del contratto principale per cui l'importo dei lavori suppletivi, rimando stabilita in L.667.762, eleva l'importo complessivo dei lavori da L.110.914.256 di cui alla 1<sup>a</sup> perizia a L.111.582.018 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%. Il presente atto va sottoposto a registrazione fiscale, con le agevolazioni previste in materia di edilizia popolare e di cui alla legge 14/2/63 n°60 e precedenti, in favore delle Cooperative.

Fatto, letto e sottoscritto e confermato dalle parti nel giorno, mese ed anno come sopra indicato e si conviene che il presente atto, mentre è impegnativo sin da ora per l'Impresa, lo sarà per la Stazione appaltante solo dopo l'approvazione da parte della Autorità futura.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

(MARZO Franco)

VISTO: LA STAZIONE APPALTANTE

Chiavella Giuseppe