

198

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin

disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 - LOT

TO A/2 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. n° 1312

Cantiere 3151/BR.=

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

IMPORTO lavori al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... 532.468.081.=

1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

del 10,38%..... 12.719.053,40

2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

del 10,38%..... 8.084.240,57.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale

GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per

la costruzione di n° 5 edifici di Case per Lavoratori

nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia - LOTTO

A/2 per complessivi n° 82 Alloggi - n° 526 vani, per

l'importo a base d'asta di £. 594.139.792.=

- CHE con contratto n° 5370 dell'8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - MOD.1, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dello importo di £. 532.468.081.= al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 27 luglio 1972;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 370 del 22.12.1972, veniva approvata la 1° Perizia suppletiva di £. 12.719.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 418 dell'8.11.1973, veniva approvata la 2° Perizia suppletiva di £. 8.084.240,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE in data 12.6.1974 è stata redatta perizia suppletiva per danni di forza maggiore;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 3.604.000 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%;

- CHE la detta perizia è in corso di approvazione;
La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindici

cati ha preso visione dell'anzidetta perizia del 12 giugno 1974, in corso di approvazione;

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di £. 3.604.000 ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1) Per la esecuzione dei lavori del presente Atto, verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto, sono i seguenti nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento:

N.P. 1)

Svuotamento dell'acqua dai cavi mediante l'impiego di elettropompe di elevata potenza e congelamento delle stesse a notevole distanza dal Cantiere, onde non permettere l'infiltrazione nei cavi medesimi. =

Al metro cubo lire duecento. = AL. mc. £. 200. =

N.P. 2)

Aggottamento fanghiglia dai cavi di fondazione in presenza di acqua, gabbie di ferro per travi di fonda(

zione, legname vario, già casseformi, ponteggi ed altro,
compreso ogni onere e magistero per l'estrazione ed
il trasporto a rifiuto delle materie estratte. =

Al metro cubo lire duemilaseicentocinquantasei. £. 2.656. =

N.P. 3)

Ferro semiacciaioso per strutture in cemento armato
estratto con mezzi meccanici dai cavi di fondazione,
contorto e ricoperto di fanghiglia, pulizia dello
stesso, raddrizzamento e preparazione per il reimpie-
go. =

Al chilogrammo lire centotrenta. = AL Kg. £. 130. =

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto dalle
parti. =

Brindisi li 12.6.1974


p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

