

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Progetto di Case Popolari in BRINDISI - Quartieri Autosufficienti C.E.P. - 10° Lotte - Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizi 1956/57 e 1957/58.=

IMPRESA : SARDELLA Luigi - PASANO -

Importo a base d'asta £. 168.500.000.=

Importo netto contrattuale £. 153.840.500.=

CONTRATTO n° 3449 del 21/1/1961 registrato a Brindisi

si il 30/1/1961 al n° 1342 Mod.1.=

RELAZIONE AL VERBALE DI NUOVI PREZZI N° 2

Con provvedimento n° 7161 del 27/3/1959 veniva approvato il progetto sopraindicato redatto dal Gruppo Arch.Prof. Mario DE RENZI nel quadro delle realizzazioni per il quartiere autosufficiente C.E.P. in BRINDISI.=

Il progetto approvato prevedeva la esecuzione di vetrine a p.t. per negozi di dimensioni limitate.=

Poichè si è ravvisata l'opportunità di realizzare le opere senza alcuna riduzione dei vani negozi a p.t., creando cioè delle vetrine a piena luce secondo il progetto, si è reso necessario concordare con l'Impresa due nuovi prezzi per i quali si chie-

de l'approvazione.=

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.=

Alla spesa si farà fronte con le economie conseguite su alcune voci e precisamente :

- Calcestruzzo a Kg.150 di cemento
(voce 112 C.S.A.) £. 410.799.==
- Calcestruzzo a Kg.300 di cemento
(voce 21 C.S.A.) " 3.341.500.==
- Solaio misto (voce 24/a C.S.A.) " 3.118.800.==
- Muratura tutta tufo (voce 12 C.
S.A.) " 4.591.440.==

Oltre all'importo vetrine non utilizzate (voce preventivo pagina 13 n° 41) " 950.040.==

Per un totale di £. 12.412.579.==

=====

Pertanto non vi sarà alcuna maggiore spesa rispetto alle somme autorizzate.=

BRINDISI, li 2 aprile 1962.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

