

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO N° 1000/1969

**Costruzione di n°7 palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in LATTIANO - Via per Torre S. S.**

Legge 30.12.1960 n°1676 - Rs.1968/69 -

Impresa: Geom. Antonio MONELLI - TREVIGLI (Lecce)

Importo a base d'asta.....L.110.100.000-

" al netto del ribasso d'asta

del 7,40%.....L.101.952.600-

CONTRATTO n°5241 del 9.5.1969 - registrato a Brindisi

si il 23.5.1969 al n°984 Mod. I -

CONTRATTO N° 1000/1969

PERIZIA SUPPLEMENTARE PER MAGGIORI SPESE ALLACCIAMENTI

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962

Ente Gestore delle costruzioni da realizzare nella Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30 dicembre 1960, n°1676 per la costruzione di abitazioni per lavoratori Agricoli Dipendenti.- In applicazione di quanto disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che comprendeva nel programma del Terzo Piano d'Intervento la costruzione di n°19 al

**Luoghi popolari in LATIANO per una spesa complessi-
va di L.126.000.000.-**

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha redatto il progetto nell'Ottobre 1967 ed è stato approvato con Provv.le Regionale alla CC.PP. di Bari con provvedimento n°31137 del Dicembre 1968.- Ottanta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 30.6.1969.-

Nel corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire opere non previste nel progetto originario o previsti in maniera ridotta, pertanto si è provveduto a redigere una perizia supplementare e di variante, approvata dal Provveditorato OO.PP. di Bari in data 26.2.1971, dell'importo di L. 1 r e L.10.023.140.= di cui L.8.665.000.= per lavori, L.519.900.= per spese generali e L.838.240.= per integrazione spese allacciamenti.=

Nella Seduta del il Comitato Provinciale
le ASILAS ha espresso parere favorevole per un mag-
vo finanziamento di L.2.218.200.- per gli allaccia-
menti idrici, di cui si allegano fotocopie dei pre-
ventivi fatti dall'E.A.A.P. di Brindisi, pertanto
si è provveduto a redigere sulla base di preventi-
vi richiesti all'E.A.A.P. la perizia suppletiva di
cui trattasi il cui importo è risultato di L. lire

L.2.218.200.- pari cioè al sopraccitato stanziamento.

A seguito di tutto il nuovo quadro economico del progetto originario risulta così modificato da L.126.000.000.- a L.122.218.200.-



Fanno parte della presente relazione:

- 1) Copia del preventivo E.A.I.P.**
- 2) Copia Delibera Comitato Provinciale ARILAS.-**

BRINDISI, 15 Luglio 1971

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

