

10

SECRET

6° e 7° Lotto in MESAGNE.=

IMPRESA: MIACOLA VITO - Brindisi -

" al netto del ribasso del 2,21% 65.519.300

ORDINE DI SERVIZIO N.1 - 972.5 191

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

VISTO il contratto n.4816 del 10/2/1967 registrato a

VISTO il verbale di consegna in data 31/2/1967 che

VISTO la perizia suppletiva in data 24/5/1967:

approva la suddetta perizia:

VISTO l'atto aggiuntivo n.5130 del 23/11/1967 registrato a Brindisi il 1/12/1967 n.2484 Mod.I che

proroga di giorni 30 il termine utile per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 9/9/1967
che fissa il termine per l'ultimazione al 31
Maggio 1968;

O R D I N A

all'Impresa MIACOLA Vito - Brindisi - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.1.400.000 al
netto, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale in data 10/2/1967 con lo stesso ribasso
del 2,21%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di ser-
vizio, sarà fatta un'unica contabilità.=


Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'at-
to aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da
quello stabilito nel contratto principale e nel ver-
bale di ripresa del 9/9/1967 e quindi verrà a scade-
re il giorno 30/6/1968.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA : IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MIACOLA Vito)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)