

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi al Quartiere S. Elia - Lotto A - P.I. n°.
194 Cantiere I267 - Alloggi n°. 70 -
IMPRESA: Consorzio Ravennate Delle Coop. di Prod.
e Lavoro - Ravenna -

Importo a base d'asta.....L. 187.714.739=

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°. 2

L'anno millenovecentosessantanove il giorno diciot
to del mese di Novembre

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Di-
rettore dei Lavori:

VISTO il contratto n°. 5151 del 19.2.1968 registra
to a Brindisi il 21.2.1968 al n°. 346 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968
che fissava il termine per l'ultimazione dei
lavori per il giorno 26 Aprile 1969;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta in
data 8.1.1969 per maggiori opere di fondazioni;

VISTO il verbale di sospensione del 14.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa lavori n°. I del 31.7.69
che fissa il termine utile per la ultimazione

dei lavori al 12.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n°. 5267 dell'8.8.1969 registrato a Brindisi il 12.8.1969 al n°. 1594 Mod.I Vol. 2 che proroga al giorno 30 la ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio del 12.8.1969 che fissa il termine per l'ultimazione dei lavori al 12.9.1969;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 8.9.69;
Considerato che non si puo' ulteriormente procrastinare la chiusura dei lavori in quanto non vi sono previsioni circa la esecuzione delle canalizzazioni comunali idriche e fognanti;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinque. Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovra' avvenire il giorno ventidue del mese di Novembre.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

./././.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

L'IMPRESA

VISTO: IL PRESIDENTE
(Gr. Ing. Com. te U. G. Vallerino)