

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 38 dell'O. d. G. 17.X.74 n. 5178
per il Consiglio di Amministrazione ~~per la Gestione Speciale Gescal~~ I.A.C.P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

~~LEGGE 30.12.60 N.1676, LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI IN ORIA, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.~~

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva e di variante ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria.

Detta perizia si è resa necessaria perchè, nel corso dei lavori, in dipendenza della particolare natura del terreno di posa, le previsioni di calcolo delle opere di fondazioni si sono appalesate insufficienti.

In dipendenza di ciò si è reso necessario redigere la presente perizia suppletiva per un importo di £.5.959.169=comprensivo dell'aumento d'asta pari al 13,40%.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2233 del 20.2.74;
- considerato che durante il corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa e le previsioni di calcolo delle opere di fondazione, si è reso necessario variare i cavi di fondazione, con conseguente maggiore spesa;
- visto che in dipendenza di ciò è stata redatta una apposita perizia suppletiva da parte dell'Ufficio Tecnico di questo Istituto, per un importo complessivo di £.5.959.169=comprensivo dell'aumento d'asta pari al 13,40%;
- ritenuto di poter far fronte a tale spesa con le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;

Seduta Consiliare

del 30 01 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2348

SI APPROVA

- ritenuto, altresì, di poter affidare i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale di appalto;
- ad unanimità di voti, espressi pacatamente;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia di variante per le maggiori opere in fondazione redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.5.959.169= comprensivo dell'aumento d'asta di £.13,40%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, secondo il dettaglio di cui alla relazione che accompagna tale perizia;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori relativi alla medesima Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto originale di appalto.

Per copia conforme

Brindisi, li

13 NOV 1974

IL DIRETTORE GENERALE LL.
(Dott. Ing. Antonio Loggo)