

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- STAZIONE APPALTANTE "COOP. EDIL. "AMICIZIA"

oooooooooooo

Lavori per la costruzione di Case per lavoratori in
Brindisi Quartiere S. Elia Coop. "AMICIZIA" n° 14 -
alloggi n° 96 vani - Cantiere n° 2616/BR.

Impresa: Marzo Franco; da Lecce

Importo a base d'asta L. 108.037.100=

Importo al netto rib. 0,30% L. 107.712.990=

oooooooooooo

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno 10 del
mese di luglio nel Cantiere dei lavori suddetti; -
il sottoscritto dott. ing. Giuseppe Marasco, Diret-
tore dei Lavori;

- Visto l'art. 62 del regolamento per la direzione
contabilità e collaudazione dei lavori dello stato
che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavo-
ri pubblici, approvato con D.P. del 25/5/1895 n°350;

- Considerato che la consegna dei lavori ha avuto
luogo il 21/6/71 per cui dovevano essere ultimati
il 20/6/72;

- tenuto conto che gli stessi furono sospesi con

verbale n° 1 in data 22/3/72 per essere ripresi con
verbale in data 1/6/72;

- visto il 1° atto aggiuntivo in data 12/7/72 con cui
si prorogava il termine per la ultimazione dei la-
vori di gg 90 per cui la scadenza era spostata al
30/11/72;

- tenuto conto che gli stessi furono sospesi con
verbale n° 2 in data 2/11/72 per essere ripresi con
verbale n° 2 in data 24/11/72;

- visto il verbale di n° 3 di sospensione in data
1/12/72;

- visto il 2° atto aggiuntivo in data 9/5/73 con
cui si prorogava ulteriormente il termine per la
ultimazione dei lavori di gg 10;

- visto il verbale ~~di~~ n° 3 di ripresa dei lavori
in data 16/6/73 per cui la data definitiva di ul-
timazione veniva spostata al 10/7/73;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa Marzo Franco;

- Visto il giornale dei lavori;

C E R T I F I C A:

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data
odierna e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)



L'IMPRESA

(Marzo Franco)

Marzo Franco

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Chiarello)

Giuseppe Chiarello