

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
e Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. Fasano -

Importo a base d'asta.....£. 53.160.000

Importo netto del ribasso del 6,11%....." 49.911.924

Importo netto aggiuntivo....." 5.000.000

ORDINE DI SERVIZIO N.1 -

L'anno millenovecentosessantasette il giorno due del
mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti. -

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente al Geom. Pio CARPARELLI in rap-
presentanza della Soc. Coop. CO. RE. FA. Fasano;

VISTO il contratto n. 4754 del 6/6/1966 registrato a
Brindisi l'8/6/1966 al n. 1047 - Mod. I -;

VISTO il verbale di consegna in data 11/7/1966, che
fissava per il giorno 5 Luglio 1967 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 8/6/1967;

VISTO la provveditoriale n. 24947 del 9/9/1967, che
approva la sudetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5111 del 30/9/1967 registra-
to a Brindisi l'11/10/1967 al n. 2148 Mod. I, che

proroga di gg. 60 il termine utile per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/9/1967 che fissa il termine per l'ultimazione al 8/11/1967;

O R D I N A

All'Impresa Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. Fasano - l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L. 5.000.000 al netto, "agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 6/6/1966 con lo stesso ribasso del 6,11%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.- Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 7/1/1968.-

Il Presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. CO. RE. FA.)
Coop. Edil. "CO. RE. FA." FASANO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

