

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli  
Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta ..... £.64.500.000=

Importo al netto del ribasso 3,32% .. " 62.358.600=

Importo al netto perizia suppletiva.. " 3.820.000=

~~~~~

VERBALE N.2 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno cinque del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4213 del 10/5/1963 reg. a Brindisi il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1964 di nette
£.3.820.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 21/10/1964;

n.24989;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4485 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.846 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa del 9/11/1964 che fissa al 15/11/1964 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 10/11/1964 che ordina i lavori di cui alla perizia suppletiva e proroga di giorni 60 la ultimazione dei lavori per cui questi vengono a scadere il 14 gennaio 1965;

CONSIDERATO che è in corso una seconda perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA Luigi

F/t°:Dr.Ing.Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

9 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

