

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere C.E.P. - Lotti 11°, 12° e 13° - Legge 26 ottobre 1960 N° 1327 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA : Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI = LECCE =

Importo a base d'asta : £. 101.500.000.=

Importo netto del ribasso 10,43% " 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva approvata con nota 22/11/1963 n°11257/25890 10.070.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno trentuno del mese di ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI;

VISTO il contratto n° 4022 del 7/5/1962 registrato a Brindisi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO la nota n°11257/25890 del 22/11/1963 che appro

va la suddetta perizia nell'importo netto di

£. 10.070.000;

81

VISTO il verbale di sospensione n° 1 in data 16 giugno 1963;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 4319 del 30 novembre 1963;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 12 dicembre 1963;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 in data 20 febbraio 1964;

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni dodici e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 11 novembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA
(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

[Signature]