

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Stazione Appaltante: Società Cooperativa Edilizia AMICIZIA a r.l." con sede in Brindisi

ATTO AGGIUNTIVO (1)

al contratto in data 17 luglio 1971 registrato a Brindisi il 23.7.1971 al n.6788 avente per oggetto appalto dei lavori di costruzione degli alloggi sociali-finanziamento Legge 14.2.1963 n.60.

PALAZZINA N.1 PER N.14 ALLOGGI e n.96 vani contabili
Impresa Marzo Franco nato il 14 Giugno 1931 a Lecce, ivi domiciliato.-

- - - - -

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge da una parte il Prof.Chiarello Giuseppe nato a Savelli il 7 Gennaio 1935, domiciliato in Brindisi alla Via Dauniana n.27, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della AMICIZIA Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata; dall'altra parte il sig.Marzo Franco nato in Lecce il 14 giugno 1931, quale titolare dell'Impresa edile omonima corrente in Lecce alla Via Perrotti

P R E M E S S O

che con contratto dia appalto del 17 Luglio 1971, ivi registrato il 23.7.1971 al n.6788 Mod.II°, l'Impresa Franco Marzo ha assunto i lavori di costruzione di un

lotto di case per conto della Cooperativa AMICIZIA per l'importo di f. 107.712.989, al netto del ribasso d'asta dello 0,30%; che in data 18 aprile 1972 con provvedimento n.334 il Consiglio di Amministrazione integrato GESCAL ha approvato la perizia suppletiva per lavori di variante e miglioramento dello importo complessivo di f. 3.201.270 al netto del ribasso d'asta dello 0,30 %,redatta dalla Stazione appaltante il 6 marzo 1972.==

Tutto ciò premesso le parti sottoscritte convengono e stipulano quanto segue:==

Art.1-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui all'appalto da premessa in quanto non siano modificate dal presente atto.

Art.2-Per effetto di questo atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori di cui al citato contratto di appalto, viene elevato da f. 96.188.600 a f. 99.399.500 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%.-

Art.3- sull'ammontare dei maggiori lavori oggetto del presente atto aggiuntivo l'Impresa conferma l'offerta ribasso di f. 0,30%.-

Art.4-Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo sarà fatta unica contabilità.

Art.5-Il termine per la ultimazione dei lavori viene

prorogato di giorni novanta da quello stabilito dal citato contratto di appalto 17 luglio 1971.-

Art. 6- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo, restano fissi ed invariati intendendosi che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

Art. 7- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso dello 0,30% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto di appalto innanzi citato, ad eccezione di quelli relativi alla esecuzione di intonaco plastico con resine acriliche e polvere di quarzo del tipo graffiato, in opera a qualsiasi altezza compreso l'onere delle impalcature, previa preparazione del sottofondo con intonaco normale e adesivo delle migliori marche tipo DIDIER ecc. al mq. L. 2400 (duemilaquattrocento), prezzo questo convenuto ed accettato dalle parti.-

Art. 8- Il deposito cauzionale già prestato dall'Impresa con riferimento al contratto di appalto 17 luglio 1971 s'intende esteso ai nuovi lavori di cui al presente atto aggiuntivo.-

Art. 9- Le spese relative al presente atto, compresa la registrazione fiscale sono a carico della Cooperativa.

Il presente atto è esente da tassa di bollo di concessione governativa e beneficia della registrazione

a tassa fissa a norma dell'art.33 della legge 14.2.

1963 n.60.-

Brindisi 12 Luglio 1972

Marzo Franco *Chiarello Giuseppe*
Repertorio n.86883

Io qui sottoscritto Avv. Eugenio Travaglini notaio in Brindisi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, certifico che i signori Chiarello Giuseppe nato a Savelli il sette gennaio millenovecentotrentacinque, domiciliato in Brindisi alla Via Daunia n.27, professore, e Marzo Franco nato in Lecce il quattordici giugno millenovecentotrentuno, ivi domiciliato alla Via Perrotti, impresario edile, della identità personale dei quali io notaio sono certo, previa rinuncia alla assistenza dei testimoni, di accordo tra loro e col mio consenso, hanno apposto le loro firme in calce all'atto che precede in mia presenza oggi dodici luglio millenovecentosettantadue nel mio studio in Brindisi alla Via Indipendenza n.11,==

Atto registrato a Brindisi

il 18-7-72 mod. 1 n. 5378

