

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Supplicato

Costruzione di tre palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA F.NA + Legge
30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - Noci (Bari)

Importo a base d'asta.....L.69.350.000.-

Importo al netto del ribasso 1,25%... 68.483.125.-

CONTRATTO n°4781 del 14.10.1966 registrato a Brindi
si il 21.10.1966 al n°1823 Mod.I -

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962, Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30 Dicembre 1960 n°1676, in applicazione da quanto disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che comprendeva nel programma del secondo Triennio la costruzione di n°14 alloggi popolari nel Comune di PASANO per una spesa complessiva di L.80.000.000.- redigeva un progetto di case a tipo popolare appro

vato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 12466 del 28 Aprile 1966.=

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 21.11.66.=

Durante la esecuzione dei lavori, poichè il piano di campagna su cui insistono le palazzine presenta una naturale contropendenza si è reso necessario, per far defluire le acque superficiali verso la strada provinciale per S.Vito, prevedere opere di compianamento; sbancandole sistemando la parte antistante.=

La presente perizia prevede le seguenti opere:

- Compianamenti: sbancamento e colmamento;
- murature di sostegno dei rilevati.=

Pertanto si è provveduto a redigere il presente preventivo di spesa per l'importo per l'importo netto di L.817.000.= per lavori, e L.49.020.= per spese generali.= A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti delle economie per ribasso d'asta.=

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia, si chiede di impegnare le somme come innanzidetto e di affidare i lavori alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Compute metrico e stima dei lavori;

2) Planimetria delle sistemazioni esterne;

3) Quadro economico;

4) Atto di sottomissione.=

BRINDISI, 11 25 Settembre 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Monte U.C. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Suppletivo
9

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
FRANCAVILLA FONTANA - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1966 -

QUADRO ECONOMICO

- Importo netto lavori ;;;;..... £. 68.483.125.==
- Importo netto perizia " 817.000.==
S O M M A N O £. 69.300.125.==

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per espropriazione £. 6.000.000.==
- per spese generali " 4.199.020.==
- per allacciamenti " 500.000.==

S O M M A N O £. 10.699.020.==

T O T A L E £. 79.999.145.==

Economie del ribasso d'asta : (£.866.875-866.020) " 855.==

T O T A L E G E N E R A L E £. 80.000.000.==
=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole al sensi
dell'art. 23 del D.P.D.R. 30-6-1955 n. 1534.
N. 8532..... di Prot.

Brindisi, 24-10-1967

L'INGEGNERE DIRIGENTE
F.to (Renato Lonoce)

Copia conforme
per uso amministrativo
L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Renato Lonoce)
Renato Lonoce

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Gr. 114. Com/te U.G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Duplicato
9

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
FRANCAVILLA FONTANA - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA : Pietro PUTIGNANO = NOCI (Bari) =

CONTRATTO N° 4781 del 14/10/1966 registrato a Brindisi il 21/10/1966 al
n° 1823 Mod. I.=

- IMPORTO a base d'asta £. 69.350.000.==

- IMPORTO al netto del ribasso d'asta dell'1,25% £. 68.483.125.==

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

BRINDISI, 25/9/1967.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole
dell'art. 23 del D.P.D.R. 30-6-1955 n. 1000
N. 8532 di Prot.

Brindisi, 24-10-1967

L'INGEGNERE DIRIGENTE
F.to (Renato Lonoce)

Copia conforme
per uso amministrativo
INGEGNERE DIRIGENTE
(Renato Lonoce)



VISTO:
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1/4 - Scavo a sezione obbligata
ampia o di sbancamento ecc.

Zone comprese fra le Palazzine "A"
e "B" :

$\frac{40,00+53,00}{2} \times 39,00 \times 0,46$	= mc. 852,34	770	656.301,80
	=====		

2/1 - Scavo a sezione ristretta di ter-
ra ecc.

Per fondazione muretti di conteni-
mento :

Muretti sulle testate a sinistra
ed a destra delle Palazzine "A" e
"B" :

$(40,00+43,00) \times 0,40 \times 0,30$	= mc. 9,96	1.320	13.147,20
	=====		

3/32 - Calcestruzzo dosato a Kg.200 di
cemento ecc.

Per fondazione muretti :

volume idem voce precedente	= mc. 9,96	9.350	93.126.==
	=====		

4/15 - Muratura tutta tufo ecc.

Per formazione muretti di conteni-
mento :

$(40,00+43,00) \times 0,30 \times 0,40$	= mc. 9,96	6.600	65.736.==
	=====		

SOMMANO MAGGIORI OPERE	£. 828.311.==
a dedurre il ribasso d'asta dell'1,25%	" 10.353,89

RESTANO NETTE	£. 817.957,11
---------------------	---------------

ED IN CIFRA TONDA	£. 817.000.==
-------------------------	---------------

a riportare	£. 817.000.==
-------------------	---------------

Riperto £. 817.000.==

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per spese generali 6% £. 49.020.==

T O T A L E £. 866.020.==

BRINDISI, 25/9/1967.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



V I S T O :
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)