

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 9°, 10°, 11° Lotte Case Popolari in PASANO - Legge 26/10/1960 N° 1327 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA : SEMERARO Dante nato a Martina Franca il
10 aprile 1904

Importo a base d'asta £.73.600.000

Importo netto del ribasso del 9,55% £.66.571.200

CONTRATTO n° 4019 del 7/5/1962 registrato a Brindisi

il 23/5/1962 al n° 1875 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno dieci
del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 24/5/1962;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in mesi dodici il termine per l'ul-
timazione dei lavori e quindi al 23/5/1963;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una per-
sia suppletiva per opere di miglioramento degli al-
loggi e di sistemazione esterna, relativa ai lavori

in oggetto.-

Il sottoscritto ha dichiarato compresi i lavori necessari che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni quattordici.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SEBASTIANO D'AMATO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)

