

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN S.PANCRAZIO

SALENTINO (Brindisi).

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/a - Canale "A" -

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (LE) -

IMPORTO a base d'asta £. 66.010.000=

IMPORTO aumentato del 68% £.110.896.800=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

- CHE con contratto n.5709 dell'8/6/76 registrato,

a Brindisi in data 9/6/76 al n.6087 Mod.II, la sot-

toscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori

di Costruzione Case Popolari in S.PANCRAZIO SALENTI

NO dello importo netto di £.110.896.800=;

- CHE la consegna dei lavori avveniva il 18/7/75;

- CHE è in corso di approvazione una perizia suppl-

tiva per far fronte ai nuovi lavori rivenienti dal-

le opere di compianamento formazione di marciapie-

di ed aiuole e delle strade di accesso alla palaz-

zina, nonchè la realizzazione dei rilevati, con a-

datto materiale, per adeguare le quote dei piazza-

li alle quote delle strade circostanti al complesso;

- CHE l'importo della predetta perizia è di Lire

£.52.140.926=;

- CHE per tali lavori si prevede un ulteriore finanziamento;

La sottoscritta impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia redatta dalla Direzione Lavori.


A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori contemplati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, alle condizioni tutte stabilite dal contratto principale e nel corrispondente Capitolato d'Appalto per l'importo di Lire £.52.140.926= ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.
- 3) - Pertanto, in conseguenza dei maggiori lavori oggetto della presente perizia, la nuova ultimazione dei lavori si intende prorogata di mesi due rispetto al termine già contrattualmente stabilito.

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.


L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe PRESTA)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

