

MINISTERO DEI LL.PP.

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

B A R I

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

B R I N D I S I

I. S. E. S.

Ufficio Regionale Puglia e Lucania

B A R I

Cantiere di **BRINDISI Quartiere S.Elia**

Provincia di **BRINDISI**

Lavori di **costruzione di n.58 alloggi in esecuzione**
della legge 4/11/1963 n.1460

Impresa: **Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione**

e Lavoro

Contratto: **in data 20/5/1966 n.990 di rep.**

registrato a Roma il 13/9/1966 n.15872 Vol. 1320

— Importo presunto a base d'asta L. **303.434.578**

— Riduzione del ribasso del **6,78%** » **20.572.864**

Importo netto L. **282.861.714**

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 1957 il giorno 10 del mese di **dicembre**

in **Brindisi, quartiere S.Elia**

Premesso che con verbale in data **7/6/1966** vennero consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in **cinquecento** giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e quindi con scadenza il giorno **19/X/1967**

~~Premesso~~ Accertato che **a seguito della perizia suppletiva e di variante è stato richiesto un prolungamento di gg.60 per cui la nuova scadenza veniva spostata al 18/12/1967. Accertato che le pessime condizioni atmosferiche con basse temperature e precipitazioni anche a carattere nevoso impediscono il proseguimento dei lavori di sistemazione esterna**


Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

all'Impresa **Consorzio Ravennate Coop. Prod. e Lavori** di sospendere i lavori a decorrere dal **giorno 10/12/1967**

Resta inteso che per effetto della presente sospensione dei lavori la sottoscritta Impresa non trarrà motivi per accampare diritti o pretese di sorta rinunciando, pertanto, ad ogni riserva in merito.

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)

