

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 3 aprile 1979 n. 4231
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - LAVORI DI COSTRUZIONI ABILAG IN TUTURANO -
IMPRESA DOTT.GAETANO CAPETO DA BRINDISI - RINNOVO DELLA RICHIESTA DI
PROROGA AI TERMINI CONTRATTUALI. =====

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., l'Impresa Gaetano CAPETO da Brindisi, per i lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli dipendenti in TUTURANO (Legge 1676), con nota n.25/79 in data 7.3.1979, ha rinnovato la richiesta di proroga ai termini contrattuali, evidenziando le cause che hanno indotto l'Impresa stessa a prolungare i tempi di esecuzione dei lavori e conseguentemente l'esigenza di tale richiesta.=

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. n.2981 del 22/12/1978, con la quale si respingeva la richiesta di proroga presentata dall'Impresa Gaetano CAPETO in data 31/7/1978;

Vista la nuova richiesta di proroga in data 7/3/1979 dalla quale si evince :

- Che all'inizio dei lavori l'Impresa è stata costretta a forzata inattività a causa della costante presenza di falda acquifera e dalle cattive condizioni atmosferiche nel periodo invernale;
- Che non si è potuto procedere tempestivamente all'esecuzione delle opere di sistemazione esterna, in quanto non erano state definite, da parte del Comune, le quote delle strade esterne al complesso;

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Ritenute valide le ragioni addotte dall'Im-

Seduta Consiliare

del **24 APR. 1979**

DELIBERA N. 3064

SI APPROVA

*notate capo
21/2/79
C.V.*

presa per il rinnovo della richiesta di proroga di 180 giorni ai termini contrattuali;

- Visto che detta richiesta di proroga è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica istituita ai sensi dell'art. 63 della Legge 22/10/1971, N. 865 che, nella seduta del 23/4/1979, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 180 giorni ai termini contrattuali a condizione che il computo relativo alla revisione prezzi, per il suddetto periodo, venga limitato alla sola mano d'opera;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la richiesta di proroga di 180 giorni ai termini contrattuali, avanzata dall'Impresa Gaetano CAPETO da Brindisi per i lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in TUTURANO (frazione di Brindisi) -Legge 1676-, limitando il computo della Revisione Prezzi, per il periodo di proroga concesso, alla sola mano d'opera.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 27 MAR. 1979

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

