

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865 -

SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1981

----- o m i s s i s -----

ARGOMENTO N. 3:

Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 -

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comu
ne di FASANO - I° Biennio - P.I. 007/74/1 - fabbr.
25 e 26 - Impresa: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari - Appro-
vazione perizia di variante e suppletiva per maggio-
ri opere in fondazione e di sistemazione esterna e
relativi nuovi Quadri Economici riportati nei Mod.
Q.E. n. 3/2 e 3/3.

VOTO N. 27/81

La Commissione,

- esaminati gli elaborati relativi alle perizie di
variante e suppletive redatte dall'Ufficio Tecni-
co dell'I.A.C.P. di Brindisi, relative ai lavori
di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FA-
SANO - fabbr. 25 e 26 - P.I. n. 007/74/1 - in ese-
cuzione alla Legge 5/8/1978, n. 457 - I° Biennio -

che prevedono maggiori opere in fondazione e maggiori opere di sistemazione esterna, a seguito della ~~dis~~posizione, da parte del Comune, della sistemazione urbanistica della zona, nonché i lavori di predisposizione necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL, SIP ed EAAP) così come indicato nella relazione tecnica allegata;

- viste le relazioni di accompagnamento alle suddette perizie, ed i computi metrici estimativi redatti dalla Direzione Lavori;
- Visti i nuovi Quadri Economici riportati rispettivamente sui Mod. Q.E. n. 3/2 e 3/3;
- ritenuti validi i motivi per cui si sono resi necessari i lavori suppletivi e di variante di cui innanzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione delle perizie di cui innanzi che prevedono una maggiore spesa al netto, rispetto all'importo contrattuale rispettivamente di £. 21.821.400.= oltre alle spese generali ed I.V.A., per la perizia relativa alle maggiori opere in fondazione e di £.54.937.083 per la perizia relativa alle maggiori opere di sistemazioni esterne, oltre alle spese generali ed I.V.A., ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione dei nuovi Quadri Economici ripor=

tati nei Mod. Q.E. n. 3/2 e n.3/3 che prevedono una
maggiore spesa rispetto ai precedenti Quadri Econo-
mici, rispettivamente di £. 24.014.451.= e di lire
64.458.260.=

----- o m i s s i s -----

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, li 18 GIU 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

