

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI)

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di
S.PIETRO VERNOTICO - P.I. n° 016/102/1. -

LEGGE n° 457/78 - Complemento 3° Biennio 82/83

IMPRESA: MORELLI Geom. Antonio - TREPUGGI

OGGETTO: Perizia di adeguamento delle fondazioni alle
prescrizioni dei tecnici incaricati per le inda-
agini geognostiche. -

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo	L. 41.709.014
Ribasso d'asta del 7,25%	L. 3.023.904
Importo netto	L. 38.685.110
Spese Generali + I.V.A. =	" 3.969.092
TOTALE →	€ 42.654.202

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	L. 107.118.750=
b) - Imprevisti	L. /
c) -	L. /
d) - Nuovo impegno di spesa	L. /

Totale . L. 107.118.750=

Redatto da:

Brindisi, li 28 maggio 1985



IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
1	10/c	Scavo di terreno a sez. ristretta ecc.	Mc.	2946	7.500	22.095.000
2	63	Canal. cementizio a Kg 200	"	392,80	55.800	21.918.240
3	58	Id. e. s. a Kg. 300	"	688,35	87.800	60.437.130
4	64	Ferro omogeneo per cls.	Kg	53691,30	980	52.617.474
5	6	Scavo di terreno vegetale ecc.	Mc.	-	4500	-
6	10/a	Scavo di terreno argilloso ecc.	"	-	4500	-
7	62	Canal. cementizio a Kg 150	"	-	49000	-
8	59	Id. e. s., Canal. Costrutt. Id. e. s. a Kg 250	"	-	98300	-
9	16	Gettate di bettone colare ecc.	"	-	14100	-
10	10/d	Scavo di terreno argilloso ecc. a sez. ristretta Per arrotondamenti	"	-	20.000	-
						432.156
						157.500.000
<u>RIEPILOGO</u>						
Importo lavori eseguiti - - - - -					\$	199.209.014
" " preventivati - - - - -					"	157.500.000
Maggiore spese al lordo - - - - -					\$	41.709.014
<u>RAFFRONTO DI SPESA</u>						
Importo lavori in più - - - - -					\$	128.390.915
" " " meno - - - - -					"	86.681.901
Maggiore spese al lordo - - - - -					\$	41.709.014
A oltrane; il rib. d'oste = 7,25% - - - - -					"	3.023.906
Maggiore spese al netto - - - - -					\$	38.685.110

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	IN PIÙ		IN MENO	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo
2426,75	18.200.625						519,25	3.894.375
-	-						392,80	21.918.240
-	-						688,35	60.437.130
3007,00	61.746.860				9315,40	9.129.386		
1143	5.143.500				1143	5.143.500		
1063,16	4.784.220				1063,16	4.784.220		
479,05	23.473.450				479,05	23.473.450		
790,87	77.742.521				790,87	77.742.521		
541,18	7.630.638				541,18	7.630.638		
24,36	487.200				24,36	487.200		
								432.156
	199.209.014					128.390.915		86.681.901

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Per spese generali:

£ 38.685.110 x 7% = £ 2.707.958 =

- Per I.V.A.:

- su lavori: £ 38.685.110 x 2% = £ 773.702

- su spese generali:

£ 2.707.958 x 18% = £ 487.432

Sommario - - - - - £ 1.261.134

SOMMARIO - - - - - £ 3.969.092 =

IMPORTO TOTALE PERIZIA = £ 38.685.110 + 3.969.092 = £ 42.654.202 =