

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====--oo(0)oo--====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

- Località S. Elia Est - "lotto G" - n° 1 fabbricati -

Alloggi n° 34 - Vani convenzionali n° 210 - Legge

16/10/975 n° 492 - Art. 4 - Comma 3^.

- Programma esecutiva di intervento n° 001/48/1.

- IMPRESA : SARDELLA TOMMASO - FASANO -.

- IMPORTO lavori a base d'asta.....£.495.600.000=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso d'asta del

5,32%, 20% per fidejussione.....£.468.242.880=

- CONTRATTO n° 5757 del 14/6/77, reg.to a Brindisi

il 22/6/977 al n° 2509 Mod. I.=

====--oo(0)oo--====

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

PREMESSO che, con contratto n° 5757 del 14/6/977, registrato a Brindisi il 22/6/977 al n° 2509 Mod.I, la sottoscritta Impresa assume la esecuzione dei la vori di costruzione di Case Popolari in Brindisi del l'importo di £.468.242.880, al netto del ribasso da asta del 5,32% - 0,20% per effetto della costituzione della cauzione con polizza fidejussoria.

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è manifestato necessario ed indispensabile, per ragioni stretta

mente tecniche, procedere ad alcune aggiunte di opere nei confronti delle originarie previsioni di progetto, e la parziale modifica di altre, ed in particolare adottare fondazioni continue e travi rovescie su piano di posa idoneo mediante scavo a profondità necessaria, nonché colmamento e tutte le altre opere necessarie per la buona esecuzione di tutte le opere eseguite; maggiore larghezza di marciapiedi nonché impianti sotterranei di canalizzazione ENEL e SIP;

-CHE detta perizia è stata redatta in data 5 ottobre 1979, comprendente i lavori di cui sopra;

-CHE per l'esecuzione dei lavori nuovi occorrerà un ulteriore tempo di 30 (trenta) giorni;

La sottoscritta Impresa, esecutrice dei lavori suindicati :

Presa visione dell'anzidetta perizia che porta l'importo dei lavori a misura da lire 69.110.000 a lire 92.673.344 con un aumento di £.23.563.344, che per effetto del ribasso d'asta del 5,32% + 0,20% per fidejussione ammonta a £.22.262.648 ed in cifra tonda a £.22.263.000.=

A richiesta del Direttore Dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare l'anzidetta perizia di variante, senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni

maggiore compenso, bensì alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto e ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso :

- 1) - Per i lavori del presente Atto, verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono quelli del contratto principale, con l'aggiunta di n° 1 prezzo nuovo sotto riportato :

N.P. n° 1 - Pozzetto di ispezione da mT 1,00 x 1,00
in cemento , ecc., cadauno £.55.000 (di
co lire cinquantacinquemila).

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi, lì **5 OTT. 1979** .

L'IMPRESA

(Tommaso SANDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

