

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5.8.1978, N.457 - I° Biennio -

LAVORI di costruzione di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di FASANO - Febr.25 e 26 - P.I.007/74/I.
Decr.Reg.accredito fondi n.555-alloggi 31-
vani contabili 149,64.

IMPRESA: EDI. CO. M. s.r.l. - Bari -

CONTRATTO n.5945 del 2/5/1980 reg. a Brindisi il 7
maggio 1980 al n.2039 mod.I°

= IMPORTO a base d'asta £. 650.700.000
= " al netto del ribasso d'asta
del 10,00% + 0,20% per fidejussione " 584.328.600

=====00000=====

A T T O D I S O T T O C M I S S I O N E

PREMESSO:

- CHE con deliberazione I.A.C.P. n.3183 del 12/12/79 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di FASANO - P.I. 007/74/1, per complessivi n.31 alloggi e vani conv.149,64 per l'importo a base di asta di £.650.700.000.=;

- CHE con contratto in epigrafe, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di abitazioni di E.R.P. in FASANO, via Gravinella, per £.584.328.600.= al netto del ribasso d'asta del 10% + 0,20% per fidejussione;
- CHE la consegna dei lavori avvenne in data 11 marzo 1980;
- CHE in data 8/5/1981 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di sistemazione esterna, rispetto a quelle del preventivo principale, nel quale o non sono state considerate, perchè imprevedibili, o sono state previste in quantità ridotta;
- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £.60.458.260.= di cui £.54.937.083.= per lavori al netto del ribasso del 10% + 0,20% per fidejussione, oltre a £.5.521.177.= a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, ha preso visione della perizia medesima, redatta in data - 8 MAG. 1981 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserve comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite

nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di £.60.458.260.=, oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione, ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso :


- 1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta una contabilità con quella del contratto principale;
- 2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

FATTO, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti.

Brindisi, li 8 MAG. 1981

L'IMPRESA

(EDI. CO. M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Antonio LONGO)

