

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. n°009/106/1.-

LEGGE: n°457/78 - Completamento 3° Biennio 82/83.-

IMPRESA: EDIL-SAR-TOM s.r.l. - FASANO.-

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.477.500.000=
al netto del rib. del 7,51%.£.1.366.539.750=

CONTRATTO: n° 6107 del 27/8/84, reg.to in BR il 27/8
84 al n° 4419, Mod.I.-

OPERE DI FONDAZIONE

- RELAZIONE -

L' intervento di cui all'oggetto, che è composto di n.4 fabbricati, è ubicato su un terreno la cui natura ha indotto il calcolatore delle strutture ad impiegare un dimensionamento di fondazioni più idoneo rispetto a quello previsto dal progetto originario. Infatti, alla luce dei risultati scaturiti dalle prospezioni geognostiche, è stato necessario scendere al giusto livello di sabbie per ottenere i valori di sicurezza coerenti con i carichi su di esso distribuiti.

Pertanto è scaturito un maggiore onere per gli scavi

1

e per l'insieme strutturale di fondazione, con una maggiore spesa di quella prevista dal progetto originario di £.106.394.006=, al netto del ribasso d'asta del 7,51%, e così distinte:

£.96.493.748= per maggiori lavori, £.6.754.562= per spese generali e £.3.145.616=, per I.V.A.

A tale maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo di parte delle somme rinvenienti dall'economia d'appalto, ammontanti a £.110.960.250=.

I lavori ammontanti al netto a £.96.493.748= sono stati eseguiti dalla stessa impresa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori, il parallelo economico e l'atto di sottomissione.

Brindisi, 12 novembre 1984.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

