

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Tuturano-Frazione di Brindisi-

Legge 30/12/1960 n°1676-V°Piano d'intervento.-

IMPRESA:Dott.Gaetano CAPETO-Brindisi-

Importo a base d'asta.....L.217.398.284=,

Importo contratto(Aumento d'asta del 183% e ribasso
dello 0,20%)L.614.006.670=,

CONTRATTO:n° 5728 del 27/1/1977 registrato a Brindisi
il 2/2/1977 al n°517 Mod.I°.-

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno diciotto
del mese di settembre in TUTURANO il sottoscritto
Dott.Ing.Antonio LONGO,Direttore dei Lavori,unitamen-
te all'Impresa Dott.Gaetano CAPETO,esecutrice dei
lavori in oggetto:

VISTO il contratto 5728 del 27/1/1977;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 19/11/76;

VISTO il verbale di sospensione lavori n°1 in data
21/12/1976;

VISTO il verbale di ripresa n°1 in data 5/2/1977;

VISTO il verbale di sospensione n°2 in data 8/3/1977;

VISTO il verbale di ripresa n°2 in data 3/5/1977;

VISTO il verbale di sospensione n°3 in data 9/2/1978;

VISTO il verbale di ripresa n°3 in data 8/3/1978
che stabiliva l'ultimazione definitiva dei lavori
al 22/3/1978;

VISTA l'istanza dell'Impresa suddetta, inoltrata al-
lo I.A.C.P. in data 13/3/1978, rivolta ad ottenere
una proroga al termine contrattuale dei lavori;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di questo
I.A.C.P., nella seduta del 12/6/1978, ha richiesto il
riproponimento della predetta istanza;

VISTA la successiva istanza di proroga di giorni
180 al termine contrattuale, avanzata dall'Impresa
stessa allo I.A.C.P. in data 31/7/1978;

In attesa della concessione della predetta proroga
da parte del Consiglio di Amministrazione dello I.A.
C.P., ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde accertar-
ne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna è risultata.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.-

L'IMPRESA

(Dott. Gaetano CAPELO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



8