

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Costruzione di quattro Palazzine di Case per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti in ORIA - Via per Torre SS-

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1/7-31.12.1964

Impresa: CONSORZIO DELLE COOP. DI PRODUC. E LAVORO -
RAVENNA -

Importo a base d'asta.....L.78.850.000.-

Importo al netto del ribasso del 2,10% 77.194.150.-

CONTRATTO: n°4642 del 24.9.1965 registrato a Brindi
si il 28 Settembre 1965 al n°1849 Mod.
78 M.R.

PERIZIA SUPPLEMENTIVA

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superio-
re Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962,
Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella
provincia di Brindisi in esecuzione della Legge
30.12.1960 n°1676, in applicazione da quanto dispo-
sto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che com-
prende nel programma del Secondo Triennio la co-
struzione di n°16 alloggi popolari nel Comune di

ORIA per una spesa complessiva di L.85.000.000.,
redigeva un progetto di case a tipo popolare appro-
vato dal Provveditorato Regionale alle CO.PP. di
Bari con nota n°11121 del 15.6.1965 (allegato n°2).
Ottimata la disponibilità del suolo il 25 Settem-
bre 1965 venivano consegnati i lavori con regolare
verbale. =

Durante la esecuzione delle opere di sovrappi-
fondazioni delle palazzine si è reso necessario ap-
profondire ed allargare le stesse per la particola-
re natura del piano di posa. =

Sentito il parere dell'Ufficio del Genio Civile, si
è provveduto ad adottare fondazioni continue con
travi armate diverse da quelle previste dal proget-
to principale. =

Pertanto si è refatta la presente perizia suppleti-
va di L.2.077.600. = di cui L.1.960.000. = per lavori
al netto e L.117.600. = per spese generali. =

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenien-
ti dalla economia per il ribasso d'asta e parte
dell'importo a disposizione per imprevisti, ammon-
tanti rispettivamente a L.1.655.850. = e L.594.000. =
per complessive L.2249.850. =

Nel sottoporre alla Superiore Approvazione la pre-
sente perizia, si chiede di impegnare le somme co-

ma innanzitutto e di affidare i lavori alla medesima
ma Impresa agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale.-

^{NOE}
Fa parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Disegni di progetto ed esecutivi.-

BRINDISI, li 18.3.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROBA)

Visto

IL PRESIDENTE

Dr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

