

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO -
Legge n°1676 del 30.12.1960 - Esercizio 1961/62 -
1962/63-1963/64.

IMPRESA: SARDELLA Luigi - FASANO

Importo a base d'asta.....L. 64.500.000.-

" al netto del ribasso 3,32%...? 62.358.600.-

PERIZIA SUPPLETIVA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTE-
MAZIONE ESTERNE

R E L A Z I O N E

Con provvedimento n°763 dell'1.2.1962 il Ministero
dei LL.PP. assegnava all'Istituto Autonomo Case Po-
polari della Provincia di Brindisi, la somma di Li-
re 1.000.000.000.- di cui alla Legge del 30.12.1960
n°1676 per un programma costruttivo nel Capoluogo
e nei Comuni della Provincia di Brindisi per gli
Esercizi 1961/62-1962/63-1963/64 -

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di Case per Lavoratori agricoli dipen-
denti in FASANO che venne approvato con Provvedito-

riale n°7000 del 30.3.1963.=

I lavori affidati all'Impresa SARDELLA Luigi con contratto n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi il 28.5.1963 al n°1625 Mod.I sono stati iniziati il 24.6.1963 e dovranno essere ultimati il 21 Settembre 1964.=

Nel corso dei lavori, a causa della notevole asperità della zona è sorta la necessità di eseguire maggiori opere di sistemazione esterna, colmando le zone più avvallate, specie dove dovranno sorgere le strade di accesso al complesso, i marciapiedi e le zone di pertinenza degli assegnatari, onde agevolare il transito.=

Formazione di rilevati stradali e colmate con mura-ture di contenimento fino alla quota marciapiedi.=

L'importo di tali lavori di completamento, ammonta a L.3.820.000.= oltre a L.191.000.= per spese generali e quindi complessivamente a L.4.011.000.=

A tale spesa si farà fronte con la somma riveniente della economina conseguita con il ribasso d'asta, ammontante a L.1.513.000.= e con la somma a disposizione per imprevisti ammontante a L.1.875.000.= per un totale complessivo di L.4.016.400.=

Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n°3 palazzine di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO -

Legge n°1676 del 30.12.1960 - Es.1961/62-1962/63-1963/64

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta..... L. 64.500.000.=

" al netto del ribasso del 3,32%..... " 62.358.600.=

PERIZIA SUPPLETIVA PER DPRE DI COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE ESTERNE

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1/5 - Scavo a sezione ristretta in roccia per muri di contenimento dei rilevati

62,00 x 0,60 x 0,50	= mc. 18,60
61,00 x 0,60 x 0,50	= " 18,30
68,00 x 0,60 x 0,40	= " 16,32
62,00 x 0,60 x 0,40	= " 14,88

Sommano	mc. 68,10	3.000	204.300=

2/22 - Calcestruzzo a kg.200 per ripascimento cavi di fondazione muri di contenimento:

volume come per la voce precedente

	= mc. 68,10	7.500	510.750=

3/12 - Muratura di contenimento dei rilevati

$\frac{62,00 \times 0,60 + 0,45 \times 1,35}{2}$	= mc. 43,62
--	-------------

$\frac{61,00 \times 0,60 + 0,45 \times 0,80}{2}$	= " 25,62
--	-----------

$\frac{68,00 \times 0,60 + 0,45 \times 1,08}{2}$	= " 39,27
--	-----------

$\frac{62,00 \times 0,60 + 0,45 \times 1,62}{2}$	= " 52,73
--	-----------

Sommano	mc. 161,24	5.500	886.820=

	a riportare		1.601.870=

riporto

1.601.870.==

4/E/P.1 - Formazione di rilevati o col-
mate, ecc.

Strada di accesso, marciapie
di ed aree di pertinenza de-
gli assegnatari:

62,00 x 8,50 x 1,40	= mc. 737,80
61,00 x 11,00 x 0,40	= " 268,40
68,00 x 5,00 x 1,10	= " 374,00
62,00 x 8,00 x 1,10	= " 545,60
61,00 x 5,00 x 1,40	= " 427,00

SOMMARIO	mc. 2352,80	1000	2.352.800.==
----------	-------------	------	--------------

SOMMARIO	L.	3.954.670.==
----------	----	--------------

a dedurre il ribasso del 3,32%....."	131.295.==
--------------------------------------	------------

RESTANO NETTE LIRE.....	3.823.375
-------------------------	-----------

ED IN CIFRA TONDA.....L.	3.820.000.==
--------------------------	--------------

A disposizione dell'Amministrazione

per spese generali 5%....."	191.000.==
-----------------------------	------------

TOTALE PERIZIA.....L.	4.011.000.==
-----------------------	--------------

BRINDISI, 1.8.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Or. Uff. Cgm. Ubaldo G. VALLARINO)



ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla medesima impresa alle stesse condizioni del contratto principe e con il medesimo ribasso d'asta.=-

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori ed il verbale dei nuovi prezzi.=-

BRINDISI, 11 1.8.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. 10 Ubaldo G. VALLARINO)

