

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO - Legge 30/12/1960, nu-
mero 1676 - Esercizio 1966. =

IMPRESA: Soc. Cooperativa COREFA - FASANO -

Importo a base d'asta £.53.160.000

" al netto del ribasso del 6,11% " 49.911.924

CONTRATTO: n.4754 del 6/6/1966 registrato a Brindisi

1°8/6/1966 al n.1047 Mod.I. =

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore
Ministero, con nota n.832/10172/P del 24/1/1962, En-
te Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella
Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30
Dicembre 1960, n.1676, in applicazione da quanto di-
sposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che
comprendeva nel programma del Secondo Triennio la co-
struzione di n.10 alloggi popolari nel Comune di
FASANO per una spesa complessiva di £.60.000.000, re-
digeva un progetto di case a tipo popolare approvato

dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 12171 del 15 Aprile 1966.=

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 11/7/66.=

Durante la esecuzione dei lavori, data la forte accidentalità del terreno, si è ravvisata la necessità di prevedere le seguenti opere:

- formazione di muratura portante le canalizzazioni fognanti di pertinenza delle palazzine;
- murature di sostegno dei rilevati stradali del complesso;
- murature di sostegno delle scalette lato soggiorno delle palazzine, nonché adeguate sistemazioni delle adiacenze dei fabbricati per l'accesso agli ingressi degli alloggi ed ai locali attrezzi.=

Pertanto si è provveduto a redigere il presente preventivo di spesa per l'importo netto di £.1 r e £.5.000.000 per lavori, e £.300.000 per spese generali. A tale spesa si farà fronte per £.3.000.000.= con le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e per le rimanenti £.2.300.000 rivenienti da parte delle economie per ribasso d'asta.=

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia, si chiede di impegnare le somme come innanzi detto e di affidare i lavori alla medesima

Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Compute metrico e stima dei lavori;
- 2) Planimetria delle sistemazioni esterne;
- 3) Atto di sottomissione
- 4) Quadro economico.=

BRINDISI, Li 8 Giugno 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com. te U. G. VALLARINO)

