

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI al Quartiere S.Elia -Lotto A- P.I.n° 194 -
Cantiere 1267 - Alloggi n° 70.-

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Coop.di Produz.
e Lavoro- Ravenna -

Importo a base d'asta.....L. 187.714.739.=

^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenenovecentosessantanove il giorno quattro
del mese di Settembre.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO: il contratto n° 5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al N.346 Mod.I;

VISTO: il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968
che fissava per il giorno 26 Aprile 1969 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO: la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 8.1.1969 per maggiori opere di fonda-
zione;

VISTO il verbale di sospensione del 17.4.1969;

VISTO il verbale di ripresa lavori n.1 del 31.7.1969

che fissa il termine utile per la ultimazione dei lavori al 12.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5287 dell'8.8.1969 registrato a Brindisi il 12.8.1969 al n°1594 Mod.I° Vol.2 che proroga al giorno 30 la ultimazione dei Lavori;

VISTO l'Ordine di servizio n° del 9.8.1969 che fissa il termine per l'ultimazione dei lavori all'8.9.1969.-

- CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono stati eseguiti dall'E.A.A.P. le canalizzazioni idriche e fognanti;

- CONSIDERATO che da parte del Comune non sono stati eseguiti gli sbancamenti all'esterno del complesso per la sistemazione viaria,

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena saranno eseguiti i lavori di cui innanzi.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinque.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

VISTO:

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

(Gr. d. U. G. Vallarino)

[Handwritten signature]

