

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.2835
Impresa: Cooperativa "La Sanvitese"-S.Vito dei Norm.
Contratto n.324 in data 8/2/951 reg.a Brindisi il
16/2/951 al N.1211 mod.I vol.98
Importo netto dei lavori £. 23.051.650,=

ATTO DI SOTTONISSIONE

L'anno millenovecentocinquantadue al giorno diciannove del mese di febbraio .

La sottoscritta Impresa rappresentata dal Direttore Tecnico Ing.Giovanni SARACINO:

VISTO la perizia suppletiva in data 20/10/951 redatta dal Direttore dei lavori suddetti Ing.Giovanni ROMA
CONSIDERATO: che i prezzi sono gli stessi di quelli contrattuali

DIDHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia suppletiva per un importo netto di £.2.094.489 agli stessi patti e condizioni del contratto originale e con lo stesso ribasso d'asta del 4,35%

Con l'esecuzione dei detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta), per cui la nuova scadenza sarà il giorno 18 MAGGIO 1952*.

Il presente atto mentre è impegnativo per la sottoscritta Impresa, da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la superiore approvazione. =

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

IL DIRETTORE + TECNICO

De Liati Francesco

Mug. Saracino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi.

Addi 14 MAR 1952

N. 168 Mod. 2 V. 10 Foglio

Esatte L. *Tullio F. ...*

di cui L. *...* per C.N.N.

IL PROCURATORE

