

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI.=

Legge 30/12/1960, n.1676 - Es.1961/62-62/63-63/64.=

IMPRESA: SARDELLA LUIGI = FASANO = nato il 30 Agosto

1892 a Fasano (Brindisi).=

Importo a base d'asta L.89.000.000

al netto del ribasso dell' 1,70% 87.487.000

" " " 1^a Perizia suppletiva L. 1.406.525

" " " 2^a " " 4.760.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove
del mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei

Lavori, unitamente all' Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 registrato a

Brindisi il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell' 1/7/1964 che porta
la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/9/1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30/7/1964 di nette
L.1.406.525;

VISTO l' approvazione della stessa data 3/10/64, n.24910;

VISTO l' atto aggiuntivo n.4484 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.845 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n.2 dell' 11/12/1964;

VISTO la seconda perizia suppletiva del 12/12/1964 di
nette L.4.760.000;

VISTO l' approvazione della stessa in data 9/3/1965 numero 4609 per l' importo anzidetto;

VISTO l' atto aggiuntivo n.4521 del 13/3/1965 reg.a Brindisi il 27/3/965 n.615 Mod.71/M di L.4.760.000;

VISTO il verbale di ripresa del 21/4/1965 che fissa l' ultimazione definitiva dei lavori al 9/6/1965;

ha proceduto, in contraddittorio con l' Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi nei termini contrattuali.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L' IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SARDELLA LUIGI F/t°: Dott.Ing.Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/t°: Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO



Per copia conforme

Brindisi, 12 OTT. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)