

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune

di CAROVIGNO - P.I.N°002/118/1.=

LEGGE n°457/78-IV Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. -FASANO.=

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.415.700.000=

al netto del rib.dell'11,72%.." 1.249.779.960=

CONTRATTO: n°6130 del 22/7/87, reg.to. a BR il 14/9/87

al n°3866, Mod.I.=

=====oOo=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n°6130 del 22/7/87, registra

to a Brindisi il 14/9/87 al n°3866, Mod.I, la

sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione

dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P.

nel Comune di CAROVIGNO, dell'importo di £

£.1.249.779.960=, al netto del ribasso d'asta

dell'11,72%;

CONSIDERATO che per opere relative alle fondazioni

ed alle sistemazioni esterne, non preve

dibili all'epoca del progetto origina

rio, è scaturita una maggiore spesa;

CHE per le suddette opere è stata redatta apposita

perizia suppletiva, che sarà sottoposta alle approvazioni di rito;

CHE per l'esecuzione delle stesse non vi sono state proroghe ai tempi stabiliti;

CHE nella contabilità di detta perizia è stato incluso un Nuovo Prezzo, come specificato nel relativo Verbale;

=000 LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, esecutrice dei suddetti la

=000 vori, presa visione della perizia suppletiva che varia

l'importo da £.1.249.779.960= a £.1.609.590.837=, al

netto del ribasso d'asta dell'11,72%, con un incremen

to di £.359.810.877= netto per opere di fondazioni

e di sistemazione esterna, a richiesta del Direttore

dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accet

tare l'anzidetta perizia senza sollevare eccezioni

o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia

ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni stabi

lite dal contratto d'Appalto e dal relativo Capitola

to' Speciale, si conviene quanto appresso:.

1)-per i lavori del presente Atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2)-i prezzi in base ai quali verranno valutate le

opere del presente Atto sono quelli del contratto

principale e del Verbale di Nuovo Prezzo allegato

Brindisi, lì 21 Dicembre 1987.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

L'Amministratore Unico

(Sig. Tommaso SARDELLA)

