

216

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere S.ELIA - Legge 14.2.1963 n.60 - Lot
to A/2 - Edifici n.5 - Alloggi n.82 - P.I.n.1312 -
C/3151.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli S.r.l. - FASANO (BR).

IMPORTO A BASE D'ASTA£. 594.139.792.=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DEL 10,38%£. 532.468.081.=



ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n.319 del 21.1.72 il Consiglio di
Amministrazione integrato per la Gestione Gescal di
questo Istituto approvava il progetto per la costruzio
ne di n.5 palazzine di case per lavoratori nel Comune
di Brindisi al quartiere S.Elia, lotto A/2 per comples
sivi n.82 alloggi, n.526 vani, per l'importo a base
d'asta di £.594.139.792.==;

- CHE con contratto n.5570 dell'8.8.72 registrato a
Brindisi il 9.8.72 al n.1749 Mod.I la sottoscritta Im
presa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione
di Case per Lavoratori in BRINDISI dell'importo di li

re 532.468.081.= al netto del ribasso d'asta dello 10,38%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 24.7.72;

- CHE in data 15.11.72 è stata redatta perizia supple
tiva per maggiori opere di fondazione, consistenti
nell'approfondimento dei cavi fondazioni con conse-
guente maggiore spesa rispetto al preventivo del pro-
getto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è
di £. 12.719.053,40.= per lavori al netto del ribas-
so del 10,38%;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin-
dicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 15 no-
vembre 1972 in corso di approvazione.-

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichia
ra di assumere i lavori considerati nella succitata
perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva
comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite
nel contratto e nel corrispondente Capitolato Specia-
le di Appalto, per l'importo netto di £.12.719.053,40=
ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto
appalto principale, si evince quanto appresso:

1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta uni

ca contabilità con quella del contratto principale;

2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i

w lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dalle parti.=

Brindisi, li 17/11/1972

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

(Francesco SAKOELLA)

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)