

32/c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n. 60 - Lot-
to A/1 - Edifici n. 3 - Alloggi n. 80 - P.I. n. 1312
Cantiere 3150.

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta L. 570.111.226. =

" al netto del ribasso d'asta

del 11,36% L. 505.346.591. =

1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

del 11,36% L. 11.530.850. =

2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

del 11,36% L. 22.293.310. =

.. ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n° 319 del 21.1.1972 il Consiglio

di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale

GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per

la costruzione di n° 3 palazzine di Case per Lavoratori

nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia - Lotto

A/1 per complessivi n° 80 alloggi, n° 504 vani, per lo

importo a base d'asta di L. 570.111.226. =

- CHE con contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato

a Brindisi il 16.IO.I972 al n° 2149 Mod. I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dello Importo di L. 505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell'II,36 %;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7 agosto 1972;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, di questo Istituto n° 376 del 14.4.1973, veniva approvata la 1° Perizia suppletiva di L. 11.530.850 per lavori al netto del ribasso d'asta del II,36 %;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, di questo Istituto n° 419 del 8.II.1973 veniva approvata la 2° Perizia suppletiva di L. 22.293.310 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'II,36 %;

- CHE in data 26.3.1975 e' stata redatta perizia suppletiva per la realizzazione delle impermeabilizzazione delle terrazze in lastricato di cemento Alajmo invece della copertura con lastre di Cursi, cio' per la bontà della posa in opera e per natura e consistenza dei materiali impiegati.

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia e' di L. 12.541.061 per lavori al netto del ribasso

d'asta dell 11,36 / ;

- CHE la detta perizia e' stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 2461 del 4 aprile 1975.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati: ha preso visione dell(anzidetta perizia del 26.3.975.

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e del corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L. 12.541.061 ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1°) per la esecuzione dei lavori del presente atto verra' fatta una unica contabilita' con quella del contratto principale;

2°) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presenta atto sono quelli stabiliti dal Direttore dei Lavori.

Fatto, letto e confermato si sottoscrive

Brindisi li 7 APR. 1975

p. L'IMPRESA

(Francesco Sardella)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

(Dott. Cosimo Guadalupe)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)