

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

S.PIETRO VERNOTICO - Comparto 4 - Alloggi 19

Vani convenzionali 100,35 - P.I. n.016/77/1/=

LEGGE 5/8/1978, n.457 - art.41 - Biennio 1978/79 -

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta £. 427.200.000

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

del 5,09% + 0,20% per fide

jussione £. 400.329.120

CONTRATTO: n.5950 del 19/5/1980 registrato a Brindi

si il 19/5/1980 al n.2173 Mod.I°.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

P R E M E S S O :

- Che a seguito della gara esperita in data 1/2/80 i lavori venivano affidati all'Impresa Dott.Ing.Olindo ANGELINI da Fasano;
- che con contratto ,n.5950 in data 19/5/1980 registrato a Brindisi il 19/5/1980 al n.2173 Mod.I° la Impresa ANGELINI assumeva l'esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale di £. 400.329.120.= al netto del ribasso d'asta del 6,09% + 0,20% per fi=

dejussione;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 11/3/1980;

- che in data 7/7/1980 è stata redatta perizia di variante e suppletiva per le opere in fondazione in quanto dai risultati delle indagini geognostiche effettuate sul suolo si sono dovute prevedere travi rovesce di fondazione in variante alle fondazioni a plinti isolati previsti dal progetto e che inoltre le stesse indagini geognostiche hanno evidenziato la necessità di prevedere maggiori altezze per gli scavi;

- che l'importo complessivo di detta perizia è di £. 14.445.593.= per lavori e £. 2.433.945.= a disposizione dell'Amministrazione;

- che si determina una maggiore spesa rispetto al contratto originario, che supera altresì il finanziamento a disposizione per cui è necessario ricercare una integrazione di finanziamento;

- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, presa visione dell'anzidetta perizia del 7/7/1980 in corso di approvazione, a richiesta del sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA DI ASSUMERE i lavori considerati nella succitata perizia, senza solleva-

re alcuna eccezione e riserva comunque deducibili,
alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel
corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per
l'importo di £. 14.445.593.= oltre al relativo com=
penso per revisione prezzi da calcolarsi con decor=
renza dalla data di aggiudicazione dell'1/2/1980 del
lo appalto principale.

Ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto
appalto principale, si aggiunge quanto appresso:

Per i lavori del presente atto verrà fatta unica con
tabilità e collaudo con quelli del contratto origina
le.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, li 14/7/1980

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*(Dott. Ing. Olindo ANGELINI) (Dott. Arch. Pietro ORESTA)

IL COORDINATORE GENERALE

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(Errico ORTESE)

