

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

— 0 —

26048- Lavori di costruzione case per lavoratori in Fasano

Cantiere n° 9768

Impresa : CARPARELLI NICOLA di Francesco

Importo contrattuale al netto 34.428.966

Contratto in data 5/2/957 n°1273 reg. a Brindisi il 15/2/957

al n° 1928 mod. I vol. 109

VERBALE DI DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Frammento che per il completamento dei lavori in oggetto è stata necessaria la fornitura e posa in opera di tubazioni di fibrocemento per fogna, nonché la costruzione di pozzi di ispezione, muniti di chiusino;

Considerato che le voci relative non erano riportate nell'elenco dei prezzi annesso al Capitolato Speciale di appalto, pur essendo inserite nel computo metrico e quindi nelle previsioni di spesa

talchè non si avrà a lavori eseguiti alcuna eccedenza, per le citate voci, rispetto alle previsioni di spesa;

L'anno millenovecento cinquantasette, il giorno quindici del mese di novembre in Fasano, nella zona dei lavori si sono incontrati i sigg. Ing. FRANCO CELLIE direttore dei lavori e CARPARELLI NICOLA, assuntore dei medesimi i quali hanno concordato i seguenti nuovi prezzi, stralciati dal computo metrico e

concordato con l'Impresa ai sensi dell'art. 21,22 del reg. 25/  
5/1895 n° 350 e con lo stesso ribasso del 3% (tre per cento)  
numerati a partire dal n° 10 per evitare confusione con i nuo-  
vi prezzi stabiliti nell'ordine di servizio annesso il 5/11/957.

N.P.10 - Chiusini in ghisa per pozze di ispezione del peso  
minimo di kg. 14, dati in opera col telaio e relative  
tenute al kg. lire ~~duecentocinquante~~

kg. 295=

N.P. 11- Pozze di ispezione della superficie di cm. 40 x 40  
per la profondità occorrente con le pareti interne  
intonacate con malta di cemento, uno lire millescinque-  
cento

uno 1.500=

N.P.12 Fornitura e posa in opera di tubazioni di fibro-cemento  
per fogna del diametro interno di mm. 150, compreso  
l'anere dei giunti il metro lineare lire novecentocin-  
quanta

ml.

950=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principa-  
le e per quelli inerenti al presente verbale, sarà fatta una u-  
nica contabilità e che il termine utile per la ultimazione di  
tutti i lavori rimane inalterato e quindi per il 31/1/958

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Giuseppe Felli* *Ing. Franco Cellini*  
Visto IL PRESIDENTE  
