

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune
di S.PIETRO VERNOTICO-P.I.n°016/102/1.

LEGGE n°457/78-Art.41-Completamento 3° Biennio, 82/83.=

IMPRESA: MORELLI Geom. Antonio-TREPuzzi (Lecce).=

IMPORTO a base d'asta.....£.1.477.500.000=

" depurato del ribasso.....

d'asta del 7,25%.....£.1.370.381.250=

CONTRATTO:n°6108 del 27/8/84, registrato a Brindisi

il 27/8/84 al n°4420, Mod.I.=

OPERE IN FONDAZIONE

RELAZIONE

L'intervento di cui all'oggetto, composto di n°5 fabbricati, è ubicato su un terreno la cui natura ha indotto il calcolatore delle strutture a dimensionare le fondazioni in conseguenza dei valori scaturiti dalle prospezioni geognostiche, effettuate dopo la redazione del progetto originario.

Pertanto, trattandosi di opere a misura, si è riscontrato un incremento strutturale in fondazione e quindi anche economico, rispetto alle previsioni originarie, di £.42.654.202, al netto del ribasso d'asta del 7,25%,

e così distinte:

£.38.685.110= per maggiori lavori, £.2.707.958= per

spese generali e £.1.261.134= per I.V.A.=

A tale maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo di parte delle somme rinvenienti dall'economia d'appalto, ammontanti a £. 107.118.750=

I lavori ammontanti al netto a £.38.685.110= sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice alle stesse condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.=

Fa parte della presente relazione:

- la stima dei lavori;
- il parallelo economico;
- l'atto di sottomissione;
- il nuovo Q.E. n° 3/1.=

Brindisi, lì 28 Maggio 1985.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

96