

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comu-
ne di CAROVIGNO-P.I. n°002/118/1.=

LEGGE N°457/78-IV Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.415.700.000=

al netto del 'rib.dell'11,72%=£.1.249.779.960=

CONTRATTO: n°6130 del 22/7/87, reg.to a Brindisi il
14/9/87 al n°3866, Mod.I.=

PERIZIA SUPPLETIVA

=RELAZIONE=

La perizia suppletiva, relativa ai lavori indicati in
oggetto, si è resa necessaria per maggiori opere sca-
turite dalla realizzazione delle fondazioni e delle
sistemazioni esterne in conseguenza della conforma-
zione geologica e morfologica del sito su cui sono
ubicati gli edifici.
Infatti all'epoca del progetto originario gli edifi-
ci, tipologicamente in linea, erano stati ubicati secon-
do il piano di zona in un punto più avvallato, succes-
sivamente, con una variante allo stesso, il Comune ha
indicato una diversa disposizione nello stesso lotto,

con una traslazione parallela a livello più alto,
tanto per evitare che il collegamento fra la viabi-
lità a nord della zona con quella a sud, già esisten-
ti, ^{provocasse} l'inaccessibilità ai fabbricati, se non con l'au-
silio di opere di variante di gran lunga più costo-
se.

Pertanto è stato necessario realizzare un muro di
contenimento parallelo ai fabbricati, una viabilità
posteriore agli stessi per l'accesso ai garages
disposti sul retro ed opere perimetrali per il riem-
pimento del basamento posto in rilevato, per le varia-
zioni altimetriche trasversali dei piani di sedime.
Per quanto detto questa Direzione ai lavori ha redat-
to apposita perizia, da cui è scaturito un maggiore
importo di £.359.810.877= al netto del ribasso
d'asta dell'11,72%, oltre a £.36.916.596= per spese
generali ed I.V.A.=

A tale maggiore spesa si farà fronte con richiesta
all'Assessorato Regionale Urbanistica ed E.R.P. per
l'assorbimento dei fondi disponibili nel finanzia-
mento originario, secondo quanto specificato nel
nuovo QTE allegato alla presente relazione.

Si allega:

-il nuovo Q.T.E;

-il parallelo economico;

-il Verbale di Nuovo Prezzo;

-l'Atto di sottomissione.=

Brindisi, lì 21 Dicembre 1987.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)