

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

ARGOMENTO N. 7

VOTO N.16/92

Oggetto:- Legge 67/88 - 1^ Tranche. Lavori di costruzione di alloggi
E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA - P.I. n.008.136.1.
Impresa Geom. Ignazio Castrignano - Fasano. Perizia di varian
te e suppletiva di adeguamento delle strutture di fondazione
ai calcoli statici.=

L'anno millenovecentonovanta due il giorno 15 del mese
di Settembre ore 10.30 in Brindisi, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via
G.B. Casimiro n.21.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti,
si è riunita la Commissione Tecnica istituita presso l'I.A.C.P. di Brin
disi ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

O K I S S I S

La COMMISSIONE TECNICA,

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva;
- sentito il Direttore dei lavori dott.ing. Antonio LONGO;

PREMESSO:

- che con contratto in data 1/6/92 n.6182 di rep., l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa Geom. Ignazio Castrignano da Fasano i lavori di costruzione di n.20 alloggi di ERP nel Comune di Francavilla Fontana finanziati con i fondi della legge 11/3/88 n.67 1^a tranche;
- che in sede di esecuzione, rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti interessanti le opere di fondazione;
- che i suddetti lavori si rendono necessari al fine di adeguare le strutture di fondazione al terreno di sedime delle opere da realizzare, scaturite a seguito della redazione dei calcoli statici;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo complessivo netto di £.25.431.440,=;
- visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione lavori;
- vista la relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
- visto il nuovo Quadro Economico riportato nel mod.QTE-S/N, che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto;
- visto che nel suddetto quadro Economico, riportato nel mod.QTE-S/N sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed IVA;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di £.29.246.156,= comprendenti £.25.431.440,= per lavori e £.3.814.716,= per IVA e spese generali, si farà fronte con l'impegno parziale delle somme ri-venienti dalle economie d'appalto.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro economico riportato sul mod.QTE-S/N relativi ai lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.n.008/136/1 eseguiti dall'Impresa Geom. Ignazio Castrignano da Fasano e finanziati con i fondi di cui alla legge 67 del 1988 - 1^aTranche.

Del che è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to avv. Liborio GRAZIUSO

IL SEGRETARIO

f.to dott.ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 28 SET 1992

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

