

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5.8.78, n. 457 - 3° Biennio -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alloggi popolari in BRINDISI - Piazza Gozza

no ex Cant. 12658 C.E.P. - Paradiso -

IMPRESA: CARLETTI Franco di SCATIGNO Maria - Brindisi

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto n. 6115 di rep. del 27.8.84 registrato a Brindisi il 27.8.84 al n.4487 Mod. I° vol. I°, l'Impresa CARLETTI Franco di Brindisi ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari nel Comune di BRINDISI C.E.P. - Paradiso - Piazza Gozzano ex Cant. 12658, per l'importo di £. 361.452.000.= al netto del ribasso d'asta del 7,32% di cui £. 291.015.200.= a carico del finanziamento e £. 70.436.800.= a carico dell'I.A.C.P.;
- che a seguito di verifiche eseguite dalla Direzione Lavori, dopo l'ultimazione dei lavori di rifacimento dei prospetti, si è reso necessario eseguire sulle murature dei fabbricati, una ulteriore mano

d'intonaco data a spruzzo, in quanto così facendo l'intonaco stesso presentava più compattezza di granulometria del materiale impiegato;

- che a seguito di segnalazioni fatte dagli inquilini e dalla D.L. si rende necessario procedere alla spicconatura e rifacimento degli intonaci dei vani scantinati, in quanto gli stessi sono stati intaccati in passato da forti presenze di acqua, quindi rigonfi e fatiscenti;

- che si rende necessario, inoltre, la pulitura e stirlatura di giunti a faccia vista della muratura in carparo che costituisce lo zoccolo dei fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli intonaci.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno MILLENOVECENTOTTANTASEI, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, in Brindisi, tra il sig. CARLETTI Carlo istitutore dell'Impresa esecutrice dei lavori e il Geom. Vito SAVINO, Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, si conviene quanto segue:

ART. 1 - Il sig. CARLETTI Carlo istitutore dell'Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari nel Comune di Brindisi alla Piazza Gozzano ex Cant. 12658 C.E.P. - Paradiso, assume l'impegno di eseguire sen

za eccezione alcuna i lavori di cui alla allegata perizia suppletiva e di variante presa in visione agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 6115 di rep. del 27/8/84 registrato a Brindisi il 27.8.84 al n. 4487 Mod. I° Vol. I°, e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quello che si concorda con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 7,32%.

ART. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a £. 411.446.093.= al netto del ribasso anzidetto di cui £. 49.994.093.= (dicansi ci re quarantanovemilioninovecentonovantaquattromilanoventatre) per maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale netto di £. 361.452.000.

Per l'effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissati dall'art. 26 del Capitolato Speciale di appalto in giorni 420, è prorogato di giorni 60 naturali e consecutivi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARLETTI Franco)

(Geom. Vito SAVINO)

Carletti Franco

Vito Savino

VISTO: In base ai lavori di studio e di

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. ing. Antonio LONGO)

che ha provveduto a

la

stato

che

che

del

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che

che