

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in CISTERNINO - Strada Provin-
ciale per Ceglie M.co.-

Legge 30/12/1960 n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. a r.l. Coop. "CO.RE.FA." - FASANO -

Importo progetto a base d'asta£.50.050.000.=

Importo al netto del ribasso del 3,75%

£.48.173.125.=

Importo al netto " " " " ,perizia sup-
pletiva e di variante£.11.305.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

Che con npta n.12437 del 6.5.1966 al Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in
epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi;

Che con contratto n.4759 del 4.7.1966 registrato a
Brindisi il 6.7.1966 al n.1220 Mod.I, la sottoscrit-
ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di co-
struzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipenden-
ti in CISTERNINO dell'importo di £ i r e £.48.173.125

al netto del ribasso del 3,75%;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori s'è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni nei confronti delle originarie previsioni di progetto, variazioni che hanno comportato sia la difformità di alcune categorie di lavoro e sia l'estensione di altre ai fini di una maggiore funzionalità;-

ad in particolare adottare, fondazioni continue a sacco invece delle fondazioni continue armate data la natura rocciosa del piano di sedime, maggiori altezze di murature interrate a causa del dislivello esistente fra quote stradali ~~costanti~~ e l'originario piano di campagna, adottare per la palazzina con portico un muro di sostegno in calcestruzzo anziché in muratura per la parte sollecitata dai carichi fissi e transitanti dalla strada adiacente.-

Prevedere, lungo il confine a valle, un muro di sostegno in calcestruzzo per contenere i terrapieni per le opere di sistemazione esterna.-

CHE detta perizia è stata redatta in data 18/12/67 comprendente i lavori di cui sopra;

CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di giorni 90 (novanta);

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin-

dicati:

Presa visione della anzidetta variante che porta lo importo dei lavori da lorde £.50.050.000 a lorde £.61.795.477 con un aumento di £.11.745.477, e cioè superiore al quinto d'obbligo.=

A richiesta del Signor Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare la anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente capitolato speciale d'appalto e ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi, li 22/1/1968

L'IMPRESA
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
il Presidente

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

P. Corfanti

V I S T O: Il Presidente

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

