

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Legge 5/8/1978, n.457 - V Biennio. -

LAVORI: di costruzione di n.12 alloggi di E.R.P.

sovvenzionata nel Comune di SANDONACI

P.I.013/121/1. -

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI - TREFUZZI - (LE)

CONTRATTO: n.6157 di Repertorio del 24/5/1989 in

corso di registrazione.

IMPORTO: a base d'asta.....£.708.399.040

IMPORTO: al netto del rib.d'asta

del 12,83%.....£.617.459.141

~~~~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE N°2

PREMESSO:

- che la delibera I.A.C.P. n.6277 del 26/5/1988 ve-

niva approvato il progetto per la costruzione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica nel co-

mune di SANDONACI per complessivi n.12 alloggi, per

importo a base d'asta di £.708.399.040;

- che in data 1/6/89 sono stati consegnati sotto

riserva di legge all'impresa, i lavori di che trat-

tasi giusto verbale dei lavori in pari data;

- che in data 15/6/89 ^e stata redatta perizia di va-



riante e suppletiva per maggiori opere di sistemazioni esterne comprendenti vari lavori non previsti nel progetto principale;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di £.41.500.000 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,83% oltre a £.4.565.000 a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e per spese generali;

- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 10/10/89, in corso di approvazione.

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva

deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel

contratto principale e nel corrispondente Capitolo Speciale d'Appalto, per l'importo netto di lire

£.41.500.000 oltre a relativo compenso per revisioni prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) - Per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto e quelli rivenienti dall'allegato verbale Nuovi Prezzi;

NP4) - Fornitura e posa in opera di albero ad alto fusto, esente da malattie e parassitismi, compreso il trasporto a pié d'opera, scavo di buca in terreno agronomico, fornitura e posa in opera di pali tutori o tiranti di ancoraggio e legatura con raffia, innaffiamento, garanzia di attecchimento incluso i costi di assistenza tecnica e manutenzione :

- Pinus Pinea h mt.3,00/3,30cad. £.395.000.

3) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppliti-
vi di che trattasi il termine per l'ultimazione dei
lavori fissato dall'art.30 del Capitolato Speciale
d'Appalto in mesi 14, é prorogato di mesi 1.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle
parti.

BRINDISI, li

31 MAG 1990

L'IMPRESA

Antonio MORELLI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE LIRE

Reg.to il - 6 GIU. 1990

al N.

1567

Mod.

IL CASSIERE

IL CASSIERE

(Renna Rag. Cosimè)

IL DIRETTORE

(RIZZA Dott. Aldo)