

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI DELLO

ART. 63 DELLA LEGGE 22.10.1971, N° 865.=

-----==oo0oo==-----

SEDUTA DEL 22.12.1983

----- OMISSIS -----

ARGOMENTO N° 9

LEGGE 5.8.1978, N° 457 - art. 41 - III° Biennio 82/83 -Lavori

di costruzione di alloggi E.R.P. in ERCHIE - alloggi n. 20

P.I. 006/94/1 - Impresa MORELLI Antonio - TREPUIZZI - Appro-

vazione perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione

senza richiesta di integrazione di finanziamento.=

VOTO N° 81/83

La Commissione,

- Esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante

e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e del Quadro Econo-

omico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/1 del 15.12.1983 ine-

renti i lavori di costruzione di alloggi E.R.P? nel Comune

di ERCHIE;

- Considerato che la perizia di variante e suppletiva si

è resa necessaria, in sede di esecuzione delle opere per la

effettuazione di maggiori lavori dovuti ad approfondimento

degli scavi delle fondazioni per giungere al piano di posa

delle spese trattandosi di materiale di tipo alluvionale

ed a quote differenziate fino a giungere al banco roccioso, portando in tal modo ad un riempimento di tale scavo con calcestruzzo magro fino alla quota di posa delle travi continue;

- Considerato che tali maggiori quantità di lavori non erano stati previsti in sede di progetto, ritenendosi pertanto indispensabili;

- Visto il computo metrico estimativo, nonché il quadro di raffronto redatto dalla Direzione Lavori;

- Visto l'atto di sottomissione n. 1 sottoscritto dalla Impresa esecutrice dei lavori;

- Visto il nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/1 nel quale è riportata la situazione economica quale risulta dopo la redazione della perizia di variante e suppletiva;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi che prevede una maggiore spesa al netto del ribasso d'asta di £. 17.703.705.= oltre ad I.V.A. e spese generali ed esprime altresì PARERE FAVOREVOLE alla approvazione del nuovo quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/1 e dal quale risulta che ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia si farà fronte con le economie rivenienti dal ribasso d'asta.=

----- OMISSIS -----

Per estratto conforme all'originale.=

BRINDISI, lì 30 GEN. 1984



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)