

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.P.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI DELL'ART.

COLO 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N° 1865

SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1983

ARGOMENTO N° 1

LEGGE 5/8/1978 n° 457 - 2° Biennio - Lavori di costruzione di

alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano - P.I. n° 007/90/1 -

Impresa Aldo Rollo - Brindisi.

Approvazione perizia di variante e suppletiva per maggiori co-

pere in fondazione e adeguamento locale a cabina ENEL e

nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/4.

VOTO N° 1/83

La Commissione

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e

suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e del quadro economi-

co riportato nel Q.E. n° 3/1, relativi ai lavori di costruzio-

ne di n° 33 alloggi nel Comune di Fasano, in esecuzione della

legge 5/8/1978 n. 457 II Biennio - P.I. n° 007/90/1;

- considerato che la perizia di variante e suppletiva si e' re-

sa necessaria, in sede di esecuzione delle opere, per integrare

alcune categorie di lavoro relative alle opere in fondazione,

che in sede progettuale, non e' stato possibile prevedere, in quanto il terreno assegnato dal Comune per le strade laterali in costruzione si e' venuto a trovare a un livello superiore rispetto al Piano di calpestio del Piano Terra di circa un metro, per cui ha determinato un aumento delle quantita' di terreno per splanteamento e scavi di fondazioni in roccia calcarea;

- visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;

- visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Impresa esecutrice dei lavori;

- visto che nel Mod. Q.E. n° 3/1 e' riportata la situazione economica quale risulta dopo la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi;

- visto che nel suddetto quadro economico sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alle spese generali ed I.V.A.;


- visto il nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/1;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi che prevede una maggiore spesa al netto, rispetto all'importo contrattuale, di L. 83.132.106, oltre alle spese generali I.V.A. e revisione prezzi, ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del Nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q. E. n° 3/1 e dal quale risulta che ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia, si fa fronte, con l'impegno delle economie derivanti dal ribasso d'asta e in parte dagli imprevisti.

O-m i s s i s

BRINDISI, li

23 FEB 1993



COORDINATORE GENERALE

Dot. Ing. Antonio Longo)

*[Handwritten signature]*

CO-

06,

READ