

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVONCIA DI BRINDISI
=====

Legge 22/10/1971, n.865 art.55 canale "C"

LAVORI di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di Brindisi -
Quartiere S.Elia Est.=

Fabbricati n.7 - alloggi n.54 - vani convenzionali n.332.=

IMPRESA: DE GENNARO GIUSEPPE da Bari

IMPORTO a base d'asta L. 534.520.000.==

" comprensivo dell'aumento d'asta del 33% -

- ~~33~~ lo 0,20% per fidejussione " 709.489.777.==

CONTRATTO n.5674 del 18/9/1975, registrato a Brindisi il 24/9/1975
al n.9374 mod.II

ATTO DI SOTTOMISSIONE
=====

CONSIDERATO:

- = CHE, per la morfologia del terreno su cui sorgono le costruzioni in epigrafe, poichè il lotto risulta ubicato su una depressione naturale del terreno, si è reso necessario ed indispensabile procedere in seguito all'allagamento degli scavi, rimasti sommersi per circa due mesi, all'approfondimento degli stessi per eliminare il materiale alluvionato e franato in essi e per avere una maggiore sicurezza del piano di posa delle travi rovesce;
- = CHE, quanto sopra detto ha comportato una maggiore profondità degli scavi ed una maggiore altezza di rinterro e riempimento entro e fuori il perimetro degli edifici.=
- = CHE detta perizia è stata redatta in data 26/9/1976, comprendendo i lavori di cui sopra e meglio analizzati in computo metrico;
- = CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un ulteriore tempo di 60 (sessanta) giorni.=

La sottoscritta Impresa esecuttrice dei lavori suindicati :

- PRESA VISIONE dell'anzidetta variazione che porta l'importo dei lavori a misura da L.87.757.310 a L.116.337.149 con un aumento di L.28.579.839 che con l'aumento d'asta del 33%-0,20% per fidejussione sommano L.38.011.185.=

A richiesta del Direttore dei Lavori Dott.Ing. Antonio LONGO :

D I C H I A R A

DI ACCETTARE l'anzidetta variante senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinunzia ad ogni maggiore compenso, bensì alle stesse condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto e ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso :

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta un'unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

FATTO, LETTO E CONFERMATO VIENE SOTTOSCRITTO.=

Brindisi, li 26 Ottobre 1976

L'IMPRESA
(DE GENNARO GIUSEPPE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE
(Dott.Raffaele FISCHETTO)