

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del lotto 6/B di case popolari in Brindisi - Rione Paradiso - Quartiere C.E.P.

- Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1956/1957. =

Impresa: Ing. Giovanni PATI - Brindisi

Importo lordo a base d'asta                      £. 66.500.000

"      netto ribasso dell'1,25%                      "      65.668.750

R e l a z i o n e

sulla richiesta di proroga

Con nota del 18/8/1960 l'Impresa Ing. Giovanni PATI chiedeva a questo Istituto una proroga di mesi due al termine di ultimazione di lavori di cui in epigrafe adducendo le ragioni che la costringevano ad avanzare tale richiesta. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori - Dott. Ing. Giovanni ROMA - ritenendo valide le ragioni addotte dall'Impresa in considerazione anche che l'On. Ministero dei Lavori Pubblici non ha ancora fatto seguito alla Provv. len. 7698 del 28 Maggio 1960 circa l'approvazione della perizia suppletiva per maggiori oneri di fondazione, per cui non si è potuto ancora redigere il relativo atto aggiuntivo, esprime,

subordinatamente alle superiori determinazioni, parere favorevole alla concessione della richiesta proroga che porterebbe il termine di ultimazione dei lavori al 21/10/1960. =

BRINDISI, Li 27/8/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

