

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-
li dipendenti in CISTERNINO - Legge 30/12/1960, nu-
mero 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta.....£.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75%" 48.173.125

" prima perizia suppletiva" 11.305.000

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti-
quattro del mese di giugno nel cantiere dei lavori
suddetti.- Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA,
Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4/7/1966 registrato
a Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966 che
fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 23/11/1966;

VISTO la provveditoriale n.6126 del 20/7/1967 che
approva la perizia di variante planimetrica nonché
approvazione del Comune di Cisternino numero' 3857/

10/10/5 del 30/5/1967 in virtù della legge 28/2/67
n.105;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/6/67 che fissa il termine per la ultimazione al
giorno 5/2/1968; -

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
20/12/1967;

VISTO la nota n.15168 del 7/6/68 che approva la pe-
rizia suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa lavori n.2 in data
18/6/68 che fissa il termine per la ultimazione dei
lavori al 4/8/1968;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5190 registrato a Brindi-
si il 21/6/1968 al n.1167 Mod.I;

O R D I N A

All'Impresa Soc. Coop. CO.RE.FA., la esecuzione dei
suddetti lavori per un importo di £.11.305.000 al
netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 4/7/66 n.4759 con lo stesso
ribasso del 3,75%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine
di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6

dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni novanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 2/11/1968.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO.RE.FA.)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

Pi. Carfagna

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

