

INTENDENZA DI FINANZA

Di B R I N D I S I

prot. 262 rip. Incis

Brindisi li; 23 dicembre 1932

risp. lettera

Al Sig. Ing. Cav. VITO CASTRIGNANO,

Direttore Lavori I.N.C.I.S.

Brindisi

Oggetto: STATO FINALE 2° LOTTO PRIMA SEZIONE

La Presidenza dell'Incis, esaminate le ragioni adotte da V.S. a giustificazione della maggiore spesa di Lt. 33.156,45 incontrata nella costruzione della prima sezione del 2° lotto e considerato che detta maggiore spesa è considerata nel fondo imprevidi, sul quale anzi sarà realizzato una economia, ha autorizzato la contabilizzazione definitiva delle opere eseguite ed ha approvato la maggiore spesa occorsa di Lt. 33.156,45.

L'INTENDENTE

f.to S C A P P A T I C C I.

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)



INTENDENZA DI FINANZA
DI B R I N D I S I

Brindisi 17 maggio 1932/X

prot. 71 rip. Incis

Al Sig. CaV. Ing. VITO CASTRIGNANO'

risp. a lettera 27/4/1932

Direttore lavori I.N.C.I.S.

B R I N D I S I

Oggetto : VERBALE NUOVI PREZZI (Lotto 2°)

Con dispaccio del 13 c. n° 3533 l'I.N.C.I.S. ha approvato il
verbale dei nuovi prezzi inviato con la nota sopradistinta e ne ha
autorizzato la esecuzione.

L'INTENDENTE

F. TO

S C A P P A T I C C I

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)



copia

INTENDENZA DI FINANZA
DI B R I N D I S I

Brindisi li. 30/3/1932

prot. 29 rip. Incis
rispo. lettera 8/3/1932

al Sig. Ing. Cav. VITO CASTRIGNANO'
Direttore lavori costruzione 2° lotto
CASE I.N.C.I.S.

B R I N D I S I

Oggetto : Costruzione 2° Lotto Case Impiegati Statali.

Aderendo alle considerazioni ~~alle~~ proposte fatte da V.s. in ordi=
na alla necessità di lasciare bene prosciugare gli intonaci prima di
precedere alle relative tinteggiature l'Incis ha autorizzato la sos=
pensione delle opere di rifinimento occorrenti nel 2° lotto dell'Incis
in questa Città e la concessione, quindi, di una proroga alla ultimazio=
ne dei lavori che in vista della stagione ormai propizia non dovrà però
superare i due mesi.

L'INTENDENTE

f.to S C A P P A T I C C I

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)



INTENDENZA DI FINANZA

di B R I N D I S I

pret. 93 rip. Incis

Brindisi li. 10 novembre 1931

Al Sig. Ing. Cav. VITO CASTRIGNANO,

risp. lettera 27/10/1931

Direttore lavori I.N.C.I.S.

B R I N D I S I

oggetto : 2° LOTTO (Prima Sezione) CASE STATALI IN BRINDISI
PROROGA CONSEGNA .

La Sede Centrale dell'Incis secondando la proposta di V.S. cui mi sono associato io, con nota del 6 c. n.º 8622 ha accolto la domanda di proroga della Impresa Ingg. Prevera Carrassi & C., e per conseguenza ha prorogato dal 10 c.m. al 31 marzo p.v. il termine di consegna dei lavori.

Prego di fare analoghe comunicazioni alla Ditta interessata .


L'INTENDENTE

F.TO S C A P P A T I C C I

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)



INTENDENZA DI FINANZA DI

B R I N D I S I

Brindisi li. 2 giugno 1931

prot. 49 rip. Incis

al Sig. Ing. Cav. VITO CASTRIGNANO

risp. lettera 5/5/1931

Direttore lavori I.N.C.I.S.

B r i n d i s i

Oggetto: Prima sezione 2° Lotto I.N.C.I.S., Maggiori lavori.

Peichè si ritengono giustificati i lavori contemplati nella perizia suppletiva inviata con la nota sopradistinta e poichè la somma occorrente di Lt. 55.415,53 è contenuta ampiamente nella cifra già autorizzata per imprevisti, la Presidenza dell'Incis ha approvato la suddetta perizia suppletiva con nota del 18 maggio u.s. n° 3700 .

L'INTENDENTE


F.to

S C A P P A T T I C C I

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)



INTENDENTE DI FINANZA

Brindisi li. 31/3/1931

616 BRINDISI

prot. 32 rip. Incis

Al Sig. Ing. Cav. VITO CASTRIGNANO'

Direttore lavori I.N.C.I.S.

risp. lettera

B r i n d i s i

Oggetto : 2° LOTTO IN BRINDISI - RIDUZIONE

Con nota del 26 c. n° 2281 l'Incis ha approvato il verbale di deduzione del sosto dell'appalto concordata con l'Impresa Provvera Carrassi per i lavori che restano ancora da compiersi a decorere dal 1° gennaio u.s.


Il verbale e stato trattenuto dall'Incis per uso di Ufficio.

l'INTENDENTE

f.to

S C A P P A T I C C I

Per Copia Conforme
DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito Castrignano)



INTENDENZA DI FINANZA

DI B R I N D I S I

Brindisi li. 10 marzo 1931

prot. 20 rip. Incis

Risp. lettera 26/2/1931 al Sig. Cav. Ing. VITO CASTRIGNANO'

DIRETTORE LAVORI I.N.C.I.S.

B r i n d i s i

Oggetto : 2° LOTTO IN BRINDISI - RIDUZIONE

Nel prendere atto di quanto VS . comunica nella nota sopradistinta avverto che gli accordi con l'Impresa circa la riduzione dei prezzi dovrà risultare da verbale, da sottoporsi alla approvazione dell'Incis.

Avverto, poi, che l'Incis ha fatto presente che per semplicità contabile sarebbe opportuno che le riduzioni concordate vengano tradotte in una percentuale di aumento da aggiungersi al ribasso contrattuale originario.

L'INTENDENTE

f.to S C A P P A T I C C I

Per Copia Conforme

DIRETTORE DEI LAVORI

(Vito Castrignano)

